

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
ARCIDOSSO
PROVINCIA DI GROSSETO**



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 985

del 02/07/2013

SERVIZIO N. VIII

**Oggetto: ASSE 4 METODO LEADER/MIS 323 B BANDO 7 - LAVORI DI AMPLIAMENTO
MUSEO DELLA VITE E DEL VINO DI MONTENERO - CASTEL DEL PIANO -
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO
RITENUTE A GARANZIA**

L'anno duemilatredici, addì due del mese di luglio alle ore 09:00 nella sede dell'Ente, in virtù della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 30/08/2011 e della Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 15/09/2011, assume la seguente determinazione:

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
EDILIZIO**

SIG. PUPPOLA STEFANO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIII
"OPERE PUBBLICHE - SUPPORTO TECNICO AI LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO EDILIZIO"
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Puppola Stefano

PREMESSO

CHE con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Amiata Grossetana n. 161 del 18/11/2010 si decideva di proporre la candidatura al Leader+ 2007-2013 Bando n. 7 Mis. 323b - "Tutela e qualificazione del patrimonio rurale - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e specificamente nel settore "Sistema Museale Amiata Grossetano";

CHE tra le strutture interessate dal programma di riqualificazione è presente il Museo della Vite e del Vino di Montenero in Comune di Castel Del Piano;

CHE a seguito di specifico incarico, il progetto definitivo "Lavori di ampliamento Museo della Vite e del Vino di Montenero" redatto dallo Studio CMN Progetti di Archirosso, veniva approvato dalla G.E. con Deliberazione, n. 86 del 17.12.2010 per l'importo complessivo di euro 67.100,00 di cui:

- importo delle lavorazioni	€ 53.356,38
compresivi oneri di sicurezza	€ 1.588,84
- somme a disposizione	€ 13.743,62

CHE il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza di Giunta Esecutiva, n. 14 del 20/10/2011;

CHE alla data del 31/12/2011 la Comunità Montana Amiata Grossetana è stata soppressa in virtù del DPGRT, n. 211 del 01.12.2011 ed alla stessa è subentrata, a far data dal 01.01.2012 in tutti i rapporti attivi e passivi, l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

CHE a seguito dell'atto di assegnazione del contributo da parte del FAR MAREMMA il progetto esecutivo è stato altresì approvato con D.D., n. 377 del 03.04/2012;

CHE con D.D. n. 560 del 22.05.2012 si decideva di approvare il procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di "ampliamento Museo della Vite e del Vino di Montenero" mediante procedura negoziata nelle forme di cui agli artt. 122 comma 7 e 204 del Dlgs., n. 163/2006; CIG: 425896511° - CUP F73J10000120005 - CPV 45212350 tra almeno 5 operatori individuabili nell'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) con la qualifica adeguata in OG02;

CHE il procedimento di gara, regolarmente esperito, è risultava infruttuoso, giusta D.D., n. 688 del 22.06.2012;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio VIII n. 865 del 02/08/2012 si approvava un ulteriore procedimento di scelta del contraente mediante procedura negoziata nelle forme di cui agli artt. 122 comma 7 e 204 comma 1 del Dlgs., n. 163/2006 preceduta da avviso di manifestazione d'interesse;

CHE a conclusione del procedimento, con determinazione del Responsabile del Servizio VIII, con determinazione n. 1242 del 30/10/2012, i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL Via G. Di Vittorio, 51/A - Empoli (FI) con il ribasso del 15,42% e quindi per l'importo complessivo di euro 45.373,82 al netto dell'IVA;

CHE i lavori hanno avuto inizio il 26/11/2012 previo verbale di consegna in via d'urgenza;

CHE il contratto è stato sottoscritto in data 11/12/2012 ric. n. 37;

CHE i lavori sono stati consegnati il 08/05/2012;

CHE il contratto è stato sottoscritto il 28/05/2012 Ric. n. 18

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio VIII n. 291 del 26/02/2013 veniva liquidato alla società ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. il 1° certificato di pagamento dei lavori di "Lavori

di ampliamento Museo della Vite e del Vino di Montenero - Castel del Piano " per l'importo di 21.600,00 oltre IVA 10% e quindi complessivamente € 23.760,00;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio VIII n. 292 del 26/02/2013 veniva approvata perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa del progetto di che trattasi, con impegno, in favore della Società ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL, della somma di € 4.113,31 oltre IVA al 10% e quindi complessivamente € 4.524,64 al Cap. 1371 00 RR PP 2012;

CHE l'atto di sottomissione veniva sottoscritto in data 05/02/2013 e repertoriato al n. ric 42 del 26/02/2013;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio VIII n. 585 del 23/04/2013 veniva liquidato alla società ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. il 2° certificato di pagamento dei lavori di "Lavori di ampliamento Museo della Vite e del Vino di Montenero - Castel del Piano " per l'importo di 27.088,98 oltre IVA 10% e quindi complessivamente € 29797,88;

CHE l'Ufficio di Direzione lavori ha rimesso la contabilità relativa allo Stato Finale dei Lavori per l'importo netto di € 48.933,65 ed al netto dei pagamenti effettuati risulta un credito di € 244,67 pari all' importo delle somme a ritenuta;

CHE in data 16/05/2013 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione ove viene confermato il credito dell'impresa in € 244,67;

CHE l'impresa Engineering Costruzioni - Gruppo Empoli Luce srl ha rimesso fattura n. 400 del 31/05/2013 di € 269,14 iva inclusa, relativa allo svincolo ritenute a garanzia dei lavori;

CHE è stato acquisito il DLRC regolare prot. n. 23711965 del 02/04/2013;

CHE l'impresa ha rimesso dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 resa ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 08/10/2012 n. 40 art. 13 ter D.L. 22/06/2012 n. 83, acquisita a prot. 3222 del 19/04/2013;

Vista la documentazione di contabilità dei lavori;

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme: Art. 107 del D.Lgs 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni; Art. 41 e 43 dello statuto ; Art. 3 del regolamento Ordinario Uffici ;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 30/08/2011 con cui si istituisce la posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " ;

Vista la determinazione dirigenziale del Dirigente incaricato n. 1132 del 15/09/2011 con cui si assegna la titolarità della posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " a far data dal 01.10.2011 per anni 5 (cinque) al Sig. Puppola Stefano - Cat. Giuridica D1 Cat. Ec. D6, al quale sono delegate tutte le funzioni gestionali ed organizzative descritte analiticamente in narrativa delle determinazioni proprie della dirigenza di programma ed in particolare ogni fase procedimentale di carattere gestionale finalizzata all'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento;

Visto che nell'incarico, la posizione organizzativa è tenuta a perseguire gli obiettivi del programma Gestionale approvato con la Relazione Previsionale e Programmatica annuale nonché previsti dai progetti speciali di settore;

Visto il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22/11/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano approvato dai Consigli Comunali e pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07.11.2012 - Supplemento n. 142;

P.Q.M.

DETERMINA

- 1) Di approvare lo Stato Finale dei "Lavori di ampliamento Museo della Vite e del Vino di Montenero - Castel del Piano ", eseguiti dalla società ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. Via G. Di Vittorio, 51 A Cap 50053 Empoli (FI) C.F./P.IVA 03692370483, per l'importo di € 48.933,65;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 16/05/2013 dal Direttore dei Lavori Arch. Franza Gabriele ed allegato digitalmente alla presente;
- 3) di liquidare e pagare alla società ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. Via G. Di Vittorio, 51 A Cap 50053 Empoli (FI) C.F./P.IVA 03692370483 per svincolo ritenute a garanzia, la somma di € 269,14 a saldo della fattura n. 400 del 31/05/2013;
 - di imputare la spesa di € 269,14 al Cap. 1371 00 RR PP 2012 e di cui alla determina d'impegno n. 292 del 26/02/2013 imp. n. 45 del 26/02/2013;
- 4) di liberare dall'impegno di cui sopra la somma di € 608,82, quale economia, al fine di renderla disponibile nel capitolo di riferimento 1371 00 RR PP 12;
- 5) di accreditare la somma sul c/c dedicato cod IBAN IT89G0503437831000000124038 presso Banca Popolare Agenzia di Empoli (FI) riportando sul bonifico i seguenti codici: CIG 4520575081 CUP F73J10000120005



Cert Reg Esec
Montenero

ut 13-00099 liq S.F. engineering

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA**

Arcidosso - Castel del Piano - Castell'Azzara - Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano - Semproniano



UT - 2013 - 99

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: ASSE 4 METODO LEADER/MIS 323 B BANDO 7 - LAVORI DI AMPLIAMENTO MUSBO DELLA VITE E DEL VINO DI MONTENERO - CASTEL DEL PIANO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infon.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
1371 00		RR PP 12		269,14	45	26/02/2013	292	26/02/2013

Si attesta che le somme soprariportate liquidate con il presente atto trovano copertura finanziaria nei Capitoli del bilancio corrente sopradescritti, e che agli stessi sono già state attribuite in quanto facenti parte degli impegni assunti con gli atti soprarichiamati e, per cui già registrate nelle scritture contabili dell'Ente, ai numeri d'ordine indicati.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA
Petrelli Brunasi Antonella

N.	Data	Ditta	Importo	Norma	Ufficio Responsabil e	Individuazio ne	Link Progetto	Liquidazion e
375	01/07/2013	ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE C.F./P.IVA 03692370483	244,67	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 1242 DEL 30/10/2012 E 292 DEL 26/02/2013	SERVIZIO VIII - PUPPOLA STEFANO	Procedura Negoziata Art. 122 c.7 e 204 c.1 D.Lgs 163/2006	https://start.e.toscana.it/cmanziata/pleiade/pleiade?pagina=trattativa_partecipativa&idT=17	Fattura n. 400 del 31/05/2013

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI

Il presente atto non ricentra nella casistica di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Fascicolo n. 12/2013

N. 12 del 02/7/2013
reintegrata nel cap. 139100/12. € 608,82

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidoso - Castel del Piano - Casell'Azzara - Cinghiale - Roccaltegro - Santa Fiora - Seggiano - Sempionico

Provincia di Grosseto

LAVORI DI: Ampliamento sede "Museo della vite e del vino" in Montenero
frazione di Casteldelplano (GR).

IMPRESA: ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Progetto principale

Il progetto esecutivo delle opere, redatto dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO CMN PROGETTI, con capo progetto Arch. Gabriele Franza, veniva approvato con deliberazione del Commissario straordinario nella competenza di Giunta esecutiva n. 14 del 20/10/2011 e Determinazione Dirigenziale D.D. n.377 del 03/04/2012, per importo complessivo di Euro 67.100,00 così ripartito:

a) importo delle lavorazioni	€ 53.356,38
compresi oneri della sicurezza	€ 1.588,84
b) somme a disposizione	€ 13.743,62
	Totale € 67.100,00

Descrizione dei lavori

I lavori consistono nell'ampliamento del museo mediante l'accorpamento di alcuni locali adiacenti, nonché la loro ristrutturazione al fine di renderli idonei alla destinazione di sale espositive.

Impresa appaltatrice

Con determinazione del Responsabile del Servizio VIII n. 865 del 02/08/2012 si approvava il procedimento di scelta del contraente mediante procedura negoziata nelle forme di cui agli artt. 122 comma 7 e 204 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 preceduta da avviso di manifestazione d'interesse:

A conclusione del procedimento, con determinazione del Responsabile del Servizio VIII, con determinazione n. 1242 del 30/10/2012, i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL Via Cl. Di Vittorio, 51/A - Empoli (FI) con il ribasso del 15,42% e quindi per l'importo complessivo di euro 45.373,82 al netto dell'IVA;

Contratto

Il contratto principale venne stipulato in data 11-12-2012, RIC n.37.

Cauzione

L'impresa ha costituito il deposito cauzionale definitivo di € 3.498,32 pari al 15,42 % dei lavori commissionati, ridotto del 50% in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 75 c. 7 del D.lgs 163/2006 (art. 113 D.lgs 163/2006)

Importo contrattuale.

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 15,42% risulta un importo netto contrattuale di € 45.373,82.

Atti di sottomissione

In seguito alla Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, in data 05.02.2013, si è reso necessario redigere un atto di sottomissione mediante il quale venivano concordati nuovi prezzi, mantenendo la data di fine lavori al 24.02.2013;

Somme complessive autorizzate:

DESCRIZIONE	IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTO DI CONTRATTO	IMPORTO DI VARIANTE SUPPLETIVA
Importo a base d'asta delle lavorazioni (comprensivo degli oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni)	52.795,14	52.795,14	56.003,12
Oneri per la sicurezza inclusi nelle lavorazioni	1.027,60	1.027,60	1.027,60
Oneri per la sicurezza esclusi dalle lavorazioni	€ 561,24	€ 561,24	€ 561,24
Importo delle lavorazioni (comprensivo degli oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni ed esclusi dalle lavorazioni)	€ 53.356,68	€ 53.356,68	55.564,36
Ribasso d'asta del 15,42 % al netto degli oneri della sicurezza		€ 7.982,55-	€ 8.477,23 -
Importo di contratto		€ 45.373,8	€ 48.087,13
SOMME A DISPOSIZIONE			
Iva sui lavori, imprevisti ed economie (10%)	€ 5.400,64	€ 5.400,64	€ 5.896,44
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Imprevisti	€ 650,00	€ 650,00	€ 1.000,00
Economie			€ 1.400,00
Incentivo progettazione	€ 373,49	€ 373,49	€ 395,55
Spese tecniche: progettazione, D.L., coord. Sicurezza, ecc	€ 4.873,50	€ 4.873,50	€ 5.147,36
CNPACA (4%)	€ 194,94	€ 194,94	€ 205,89
Iva su spese tecniche (20% / 21%)+ onepia	€ 1.013,69	€ 1.064,37	€ 1.070,65
Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici comp. imposte di legge	€ 300,00		
Contributo AVCP			€ 30,00
Spese accertamento comprese imposte, iva e diritti catastali			€ 650,00
Spese autorizzazioni amministrative e bolli	€ 100,00		
Arruolamento	€ 37,36		
Economie per reimpiego nella misura museale			€ 2.416,55
Economie da ribasso d'asta ed altre voci		€ 8.369,34	
Totale parziale	€ 13.743,62	€ 21.726,18	€ 19.012,67
TOTALE GENERALE	67.100,00	67.100,00	67.100,00

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 26-11-12.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori

Il Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 90 (novanta), consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 24/02/2013.

Sospensione e ripresa dei lavori

L'andamento delle lavorazioni non ha comportato sospensione dei lavori;

Scadenza definitiva del tempo utile

La scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 24/02/2013.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 23/02/13, come accertato da verbale redatto in pari data, e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Anticipazioni dell'impresa

Nel corso dell'appalto all'impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Variazioni apportate

Le variazioni apportate sono state concordate con l'ente appaltatore e con la Sovrintendenza per i beni architettonici della Provincia di Siena e Grosseto.

Ordini di servizio

Non sono stati emanati un ordini di servizio.

Certificati d'acconto


Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto, come appresso riportato:

1° certificato di acconto del 31/12/2012	Euro 21.600,00
2° certificato di acconto del 28/02/2013	Euro 27.088,98
Ammontare complessivo corrisposto	Euro 48.688,98

Stato finale

Lo Stato finale è stato redatto in data 30/04/2013 per l'importo complessivo di Euro 48.933,65 così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni da cui sono dedotte:	Euro 48.933,65
b) per certificati d'acconto già emessi	
	Euro 48.688,98
Totale credito netto	Euro 244,67

3


Secondo il suddetto Stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in Euro 244,67 (Euro duecentoquarantaquattro/67)

Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai

L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa: I.N.A.I.L. di Empoli polizza n. 4965452 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali

L'Impresa è risultata in regola con INAIL, INPS e Cassa Edile.

Tempo stabilito per il collaudo

In base all'art. 50 del Capitolato Speciale d'Appalto, il rilascio del Certificato di regolare esecuzione dovrà essere conclusa entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori e quindi entro il 23/05/2013.

Avvisi ai creditori

Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, ai sensi dell'art.218 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, il D.L. ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta.

Cessione di crediti da parte dell'impresa

Come da dichiarazioni rilasciate dal Responsabile del Procedimento, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

Direzione dei Lavori

I lavori sono stati diretti dall' Arch. Gabriele Franza

Accidossò li 30/04/2013

Il Direttore dei Lavori

Arch. Gabriele Franza



A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 09/03/2013 alle ore 10,30 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza del legale rappresentante della ditta appaltatrice Signor Mauro Magnoni ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- alla verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, i sottoscritti Arch. Gabriele Franza, Direttori dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che ugualmente ammissibili e giustificate sono da ritenersi i certificati di pagamento corrisposti;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato i registri di contabilità finale senza riserve.

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa SOCIETÀ ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO IACE in base al contratto in data 11-12-2012, RIC n.37, sono stati regolarmente realizzati, e così liquida il credito dell'Impresa:

- importo lavori allo stato finale	Euro	48.933,65
a dedurre:		
- acconti già corrisposti	Euro	48.688,98
Credito netto dell'Impresa in	Euro	244,67

diconsi Euro duecentoquarantaquattro/67 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato. Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

5


Casteldel piano , li 16/05/2013

L'Impresa

~~Mauro Mauri~~
~~INGEGNERIA COSTRUZIONI~~
~~PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE~~

Il Direttore dei Lavori


Arch. Gabriele Franza

Visto : il Responsabile del Procedimento
Geom. Stefania Puppala



Letto, approvato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO EDILIZIO
Fto PUPPOLA STEFANO**



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,



**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetani¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal **10 FEB. 2014**

al **25 FEB. 2014**

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidossio li **10 FEB. 2014**

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno **07/07/2013** per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 2 Bis e per il refero art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>