

Comune di Castel del Piano

Provincia di Grosseto

OGGETTO: Realizzazione di briglia e difese spondali per il contenimento dell'erosione sul Torrente Ente in loc. Podere del Vescovo

COMMITTENTE: Unione Comuni Montani Amiata Grossetana

IMPRESA: Coop. Sorgenti del Fiora

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 26'975,14

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	15/06/2012	85'628,73
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		85'628,73
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data __/__/____ repertorio n. registrato a in data __/__/____ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	113'169,72
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	113'169,72
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	565,85
Ammontare dei certificati precedenti euro	85'628,73
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	86'194,58
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	26'975,14
per I.V.A. al 21%	5'664,78
TOTALE GENERALE euro	32'639,92

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 26'975,14 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventiseimilanovecentosettantacinque/14).

Data, 10/09/2012

Il Responsabile del
Procedimento



ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso



Comune di Castel del Piano
Provincia di Grosseto

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Realizzazione di briglia e difese spondali per il contenimento dell'erosione sul Torrente Ente in loc. Podere del Vescovo


COMMITTENTE: Unione Comuni Montani Amiata Grossetana

IMPRESA: Coop. Sorgenti del Fiora

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	114 517.51
Data Consegna:	21/03/2012	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	21/03/2012	Importo per la Sicurezza:	1 374.21
Giorni Utili per Ultimazione:	110	IMPORTO DI VARIANTE	126 145.98
Data Utile per Ultimazione:	09/07/2012	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	59	Importo per la Sicurezza (variante):	1 374.21
Numero di Sospensioni	1	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	06/09/2012		
Data FINE LAVORI:	04/09/2012	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTA	
RIPORTO					
<u>LAVORI A MISURA</u>					
1	Oneri inizio cantiere	SOMMANO corpo	1,00	1'000,00	1'
2	RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad adherenza migliorata Fe B450 C controllato, misurata per la quantità effettiva 307.10.3.5 posta in opera, d. 12 mm, maglia 20x20, 9, 20 kg/mq	SOMMANO kg	55,20	2,29	
3	SOVRAPPREZZO ALLE MURATURE IN PIETrame per paramenti a faccia vista, mediante accapezzatura degli scapol 313.6.1.1 in pietra e stuccatura dei giunti a testa rasa per qualsiasi superficie	SOMMANO mq	110,00	35,73	3'
4	TAGLIO DI VEGETAZIONE compresi: alberature fino a 5 cm di diametro, rovi, prunai, canne ed erbe palustri, eseguito 620.1.1.6 con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommità, zone golen ... zza inferiore a 2,5 m e superfici inclinate: con decespugliatore e/o attrezzature manuali, ad alta intensità vegetativa	SOMMANO mq	209,16	0,62	
5	TAGLIO DI ALBERATURE NON NOBILI a macchiatico negativo, cresciute nell'alveo fluviale e /o su rilevati arginali, 620.1.2.6 compresi smacchi, abbattimento e depezzamento parte lignea e ramaglia. A alta intensità vegetativa	SOMMANO mq	4'525,16	1,58	7'
6	TAGLIO DI PIANTE ARBOREE eseguito con qualsiasi mezzo lungo le sponde, in alveo e comunque nelle pertinenze 620.1.5.1 idrauliche del cantiere, compresa rimozione di tronchi d'albero depositati dalle acque del fiume nell'alveo per alberature da 20 a 40 cm	SOMMANO cadauno	500,00	40,36	20'
7	REGOLARIZZAZIONE E PROFILATURA anche in presenza di vegetazione a bassa intensità, con movimentazione del 622.1.2.2 materiale di risulta nell'ambito dell'escavatore, per una profondità massima di 30 cm, con benna liscia	SOMMANO mq	13'629,89	2,58	35'
8	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito a macchina a qualsiasi profondità compreso movimentazione nelle pertinenze del 622.3.1.3 cantiere	SOMMANO mc	331,25	4,67	1'5
9	CARICO TRASPORTO E SCARICO di materiale proveniente dalla ripulitura 623.1.1.4	SOMMANO mc	384,00	7,49	2'8
10	SCOGLIERA PER FONDAZIONI, difese radenti e/o di fondo, repellenti (fornitura e posa in opera), con intasamento in 625.2.2.1 Rck15	SOMMANO mc	671,21	80,54	54'0
Parziale LAVORI A MISURA euro					126'1
RIBASSO del 10,4% da considerare su euro					126'1
T O T A L E euro					126'1
.....					
A RIPORTARE					

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			113'169,72
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO:			
	Certificato N.1 del 15/06/2012 euro			85'628,73
	Certificato N.2 del 10/09/2012 euro			26'975,14
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			112'603,87
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			112'603,87
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			565,85
	Data, 10/09/2012			
	SORGENTI DEL FICBA Sac. Coop.va Loc. Fontespini - Bagnole 58037 Santa Fiora (GR) C.F.P. IVA 00256920539			
	Il Direttore dei Lavori			
				
	A RIPORTARE			