

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
ARCIDOSSO
PROVINCIA DI GROSSETO**



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 573

del 22/05/2012

SERVIZIO N. VIII

Oggetto: Lavori di impiantistica elettrica e linea dati per l'allestimento di un Call Center a servizio del sistema CUP dell'Azienda USL 9 Grosseto presso il Palazzo Comunale di Arcidosso - Approvazione CRE .-

L'anno duemiladodici, addì ventidue del mese di maggio alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, in virtù della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 17/01/2008 e della Determinazione Dirigenziale n. 116 del 31/01/2008, assume la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
EDILIZIO

SIG. PUPPOLA STEFANO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIII
"OPERE PUBBLICHE - SUPPORTO TECNICO AI LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO EDILIZIO"
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Puppola Stefano

Premesso:

CHE con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 157 del 10/11/2008 veniva approvato, tra altro, il progetto preliminare "CALL CENTER CUP ASL 9 – Realizzazione della struttura Call Center del Centro Unico di prenotazione della ASL 9 Grosseto", a firma di tecnici della Comunità Montana Amiata Grossetano e della ASL 9 Grosseto, quale implementazione del Telecentro Amiata della Comunità Montana Amiata Grossetano da realizzare presso la sede del Comune di Arcidosso, piano secondo, per l'importo complessivo di € 139.329,00.

CHE con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 139 del 16/09/2010 il progetto è stato approvato in fase esecutiva con un importo complessivo di euro 121.000,00;

CHE il progetto per quanto riguarda la realizzazione della struttura del Call Center viene realizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Arcidosso ;

CHE il Comune di Arcidosso con nota n. 12452 del 27/09/2010 ha trasmesso:

- delibera di G.C. 92 del 17/09/2009 con cui approva il progetto per quanto di propria competenza;
- delibera di G.C. 27 del 24/09/2010 con cui affida la gestione delle proprie risorse pari ad €50.000,00 nel modo seguente:
 - €7.000,00 per lavori edili, falegnameria e spostamento Centro Studi gestiti direttamente dal Comune di Arcidosso;
 - €43.000,00 affidate in gestione finanziaria a questo Ente per le altre voci di spesa per le quali la fatturazione avverrà con imputazione diretta all'Amministrazione Comunale

CHE con determinazione dirigenziale n. .451 del 13/04/Di veniva approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori di impiantistica presso palazzo Comunale per l'allestimento di un Call Center alla Ditta A.L.F.A Impianti s.n.c. di ILIADIS e QUATTRINI – Strada Provinciale Pergole, 64/S – 58031 Arcidosso (GR) C.F./P.IVA 01374690533 per il corrispettivo di €uro 7.879,63 al netto di IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

CHE il contratto d'appalto veniva sottoscritto il 20/04/2011 n. rep. 1238;

CHE in data 22/04/2011 si procedeva alla consegna dei lavori;

CHE in corso d'opera è stato liquidato il 1 SAL pre l'importo di €7.400, 00 oltre IVA;

CHE in data 22/10/2011 quest'Ufficio redigeva perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva;

CHE la'tto di sottomissione veniva sottoscritto il 26/10/2011

CHE con determinazione n. 149 del 30/11/2011 veniva approvata perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva;

CHE l'importo dei lavori a seguito della variante è pari ad €8.270,60;

CHE quest'Ufficio in qualità di D.L. ha redatto la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione da cui risulta che l'importo finale dei lavori è pari ad €8.247,63 da cui detratti gli acconti corrisposti, resta il credito residuo in €47,63;

CHE in fase di avvio del sistema, come backup di collegamento via cavo telefonico era prevista la realizzazione di un collegamento wireless veicolato dalla rete Amiata Wireless, fra la sede del Call Center e l'Ospedale di Castel del Pinao, per cui è stata richiesta alla Ditta AL.FA Impianti la linea di collegamento con cavi ethernet già disponibili, tra il Call Center ed il punto di accesso presso il Rack del Palazzo Comunale;

CHE in fase di trasferimento dalla sede provvisoria alla nuova sede, dato il minimo margine di tempo per riattivare il sistema è stata richiesta assistenza alla stessa Ditta AL.FA Impianti al fine del pronto intervento in caso di eventuali disagi;

CHE questi ultimi interventi in economia come dettagliati in allegato sommano €243,29 oltre IVA;

CHE tali interventi in economia rientrano tra le somme a disposizione nel quadro economico del progetto;

Considerato che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme: Art. 107 del D.Lgs 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n.°29/93 e successive modificazioni e integrazioni; Art. 41 e 43 dello statuto ; Art. 3 del regolamento Ordinario Uffici ;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 30/08/2011 con cui si istituisce la posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " ;

Vista la determinazione dirigenziale del Dirigente incaricato n. 1132 del 15/09/2011 con cui si assegna la titolarità della posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " a far data dal 01.10.2011 per anni 5 (cinque) al Sig. Puppola Stefano Cat. Giuridica D1 Cat. Ec. D6, al quale sono delegate tutte le funzioni gestionali ed organizzative descritte analiticamente in narrativa delle determinazioni proprie della dirigenza di programma ed in particolare ogni fase procedimentale di carattere gestionale finalizzata all'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento;

Visto che nell'incarico, la posizione organizzativa è tenuta a perseguire gli obiettivi del programma Gestionale approvato con la Relazione Previsionale e Programmatica annuale nonché previsti dai progetti speciali di settore;

Visto il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22/11/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano approvato dai Consigli Comunali e pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n° 48 del 30/11/2011 – Supplemento n° 24;

P.Q.M.

DETERMINA

- 1) Di approvare la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di impiantistica presso palazzo Comunale per l'allestimento di un Call Center eseguiti alla Ditta A.L.F.A Impianti s.n.c. di LLIADIS e QUATTRINI – Strada Provinciale Pergole, 64/S – 58031 Arcidosso (GR) C.F./P.IVA 01374690533, per l'importo contabilizzato in Euro 8.247,63
- 2) Di approvare la lista per servizi effettuati in economia per l'importo di €243,29;
- 3) Di approvare il credito finale della Ditta AL.FA Impianti nel modo seguente:
Importo del Conto Finale: €8.247,63

A detrarre gli acconti corrisposti:	<u>€8.200,00</u>
Resta il credito:	€ 47,63
Servizi in economia:	<u>€ 243,29</u>
<u>Totale</u>	<u>€ 290,92 oltre IVA 10%</u>

- 4) di trasmettere, per quanto previsto dalla G.C. 27 del 24/09/2010, ad avventa emissione di fatturazione ed acquisizione di nuovo DURC, copia della presente determinazione al Comune di Arcidosso per la liquidazione e pagamento conseguente;
- 5) di dare atto che nel presente procedimento la Comunità Montana ha agito come stazione appaltante per altra Amministarzione ed ai fini della tracciabilità dei pagamenti sono attribuiti i seguenti codici:
CIG 10523602F1 (c.m.) – CUP H48G09000170005 (comune)
c/c dedicato IT31L0539072190000000091270 presso banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
Agenzia di Castel del Piano

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



UT - 2012 - 66

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Lavori di impiantistica elettrica e linea dati per l'allestimento di un Call Center a servizio del sistema CUP dell'Azienda USL 9 Grosseto presso il Palazzo Comunale di Arcidosso. Approvazione CRE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Il presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto la spesa è a carico del Bilancio Comunale di Arcidosso in virtù della Delibera Municipale n. 27 del 24/09/2010

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art.237 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)

LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA E LINEA DATI PER L'ALLESTIMENTO DI UN
CALL CENTER A SERVIZIO DEL SISTEMA CUP DELL'AZIENDA USL 9 GROSSETO
PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI ARCIDOSSO
CIG 10523602F1 (c.m.) – CUP H48G09000170005 (comune)

Impresa esecutrice: Ditta A.L.F.A Impianti s.n.c. di ILLADIS e QUATTRINI – Strada Provinciale
Pergole, 64/S – 58031 Arcidosso (GR) C.F./P.IVA 01374690533

Atti costituenti l'impegno ad eseguire le opere:

Contratto del 20/04/2011 n. rep. 1238 per il corrispettivo di Euro 7.879,63 al netto di IVA,
comprensivo degli oneri per la sicurezza;

Atto di sottomissione e perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa sottoscritta in data
26/10/2011, approvata con Determinazione dirigenziale n. 1490 del 30/11/2011

Importo dei lavori a seguito di variante: € 8.270,60 al netto di IVA, comprensivo degli oneri per la
sicurezza;

Consegna dei lavori effettuata in data 22/04/2011.

Scadenza del termine di esecuzione il 31/05/2011

I lavori essendo condizionati da forniture ed attività a carico della Committenza non hanno potuto
rispettare i tempi previsti e per tale circostanza l'impresa non ha responsabilità sul termine dei
lavori.

Ultimazione dei lavori: 14/11/2011

Importo complessivo degli acconti già corrisposti all'impresa:

Certificato di pagamento n. 01 del 16/06/2011	EURO	7.400,00
Certificato di pagamento n. 02 del 28/11/2011	EURO	800,00
Totale EURO		8.200,00

Stato Finale redatto in data 25/01/2012 da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti e
contabilizzati è pari ad Euro 8.247,63

Non risultano all'ufficio, alla data odierna, presentate od avanzate:

- richieste di cessione di credito
- istanza da parte di soggetti terzi per il soddisfacimento di situazioni creditizie nei confronti dell'impresa;
- L'impresa è risultata in regola nei confronti degli enti previdenziali ed Assistenziali.

Si può dare atto dell'incontro sul posto, unitamente all'impresa per procedere all'accertamento
delle opere eseguite, all'effettuazione di eventuali saggi, alla verifica delle misure ed al controllo
della regolare applicazione delle norme contrattuali.

Tutto ciò premesso e considerato,

Il Direttore dei lavori

Ribadito che:

- I lavori relativi al presente appalto eseguiti dall'impresa corrispondono a quelli contrattualmente affidati.
- I risultati contabili sono perfettamente corrispondenti alla entità delle opere realizzate, applicando i prezzi contrattualmente stabiliti.
- I lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto dei materiali previsti.
- Che sono risultati rispettati gli obblighi dell'impresa appaltatrice nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali.
- Che non sono pervenute denunce di inadempienze, disposte cessioni di credito, od avanzate richieste di soddisfazione di situazioni debitorie vantate nei confronti dell'impresa in conseguenza della esecuzione dell'appalto.

Visto il certificato di rispondenza alle norme CEI redatto dal P.I. Sani Graziano.

Certifica


Che i lavori di Impiantistica Elettrica e linea dati per l'allestimento di un Call Center a servizio del sistema Cup dell'Azienda Usi 9 Grosseto presso il Palazzo Comunale di Arcidosso sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa A.L.F.A Impianti s.n.c. di ILIADIS e QUATTRINI - Strada Provinciale Pergole, 64/S - 58031 Arcidosso (GR) C.F./P.IVA 01374690533 ed approva conseguentemente il seguente risultato finale:

Importo netto dei lavori	Euro. 8.247,63
Acconti corrisposti in corso d'opera	Euro. <u>8.200,00</u>

Residuo credito dell'impresa da soddisfare	Euro <u>47,63</u>
--	-------------------

Arcidosso li 27/01/2012

Il Direttore dei lavori
(Geom. Stefano Puppola)



Comune di Arcidosso
Provincia di Grosseto

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di impiantistica presso palazzo comunale di Arcidosso per l'allestimento di un Call Center

COMMITTENTE: Comunità Montana Amiata Grossetano

IMPRESA: AL.FA Impianti

Contratto in data 20/04/2011 rep. n. 1238 di euro 7879,63

Atto di sottomissione del 26/10/2011 per ulteriori euro 390,97

Totale importo dei Lavori euro 8270,60

Data Offerta:	01/03/2011	IMPORTO DEL PROGETTO:	12.419,93
Data Consegna:	22/04/2011	Somme a Disposizione:	3.830,07
Data Inizio Lavori:	02/05/2011	Importo per la Sicurezza:	630,53
Giorni Utili per Ultimazione:		IMPORTO DI VARIANTE:	0,00
Data Utile per Ultimazione:		Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni:	0	Anticipazione:	0,00
Nuova Data Ultimazione:	11/11	Giorni impiegati in PIU':	
Data FINE LAVORI:	14/11/2011	Giorni impiegati in MENO:	

N.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 500.01	Intervento di collegamento linee esistenti, luci e prese all'interno dei locali adibiti a Call Center per porle sotto nuovo quadro elettrico	SOMMANO in economia	1,00	400,00	400,00
2 504.30.01	Esecuzione di fori su muratura in pietrame spessore cm. 60 dimensione del foro cm. 15*15, per passaggio canalizzazioni, compreso il ripristino della muratura a filo parete	SOMMANO cadauno	6,00	35,00	210,00
3 504.30.02	Esecuzione di fori su solai in mezzana spessore cm. 20 circa, dimensione del foro cm. 15*15, per passaggio canalizzazioni, compreso il ripristino della superficie di finitura.	SOMMANO cadauno	4,00	45,00	180,00
4 501.01	Fornitura e posa in opera di interruttore Magnetotermico all'interno di carpenteria esistente (quadro a P.primo) di marca e modello analogo agli esistenti, potere d'interruzione d... quant'altro occorre per rendere finita e collaudabile. Tensione d'impiego 230/400Vac, marchio di qualità, KA A6, 4x32A	SOMMANO cadauno	1,00	90,00	90,00
5 501.01.02	Quadro Generale per uffici CUP, in poliestere, PVC rinforzato con porta trasparente, completo come da schema quadri. Interruttori con potere interruzione con PI KA6.	SOMMANO cadauno	1,00	1.100,00	1.100,00
6 501.08.03.33	Fornitura e posa in opera di cavo TIPO FG70R multipolare, in rame ricotto stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, isolamento in mescola a base di gomma entilenpropil... di accessori di derivazione come tubazioni anellate, scatole di derivazione, giunzioni varie e siglatura. Sezione 5x6mmq	SOMMANO m	50,00	8,00	400,00
7 501.08.05.01	Fornitura e posa in opera di cavo TIPO FG7 multipolare, in rame ricotto stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, isolamento in mescola a base di gomma entilenpropil... accessori di derivazione come tubazioni anellate, scatole di derivazione, giunzioni varie e siglatura. Sezione 3x1,5 mmq	SOMMANO m	30,00	3,00	90,00
8 501.08.05.02	Fornitura e posa in opera di cavo TIPO FG7R multipolare, in rame ricotto stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, isolamento in mescola a base di gomma entilenpropil... i anellate, scatole di derivazione, giunzioni varie e siglatura. Sezione 3x2,5 mmq per alimentazione quadri postazione.	SOMMANO m	350,00	3,50	1.225,00
9 501.08.05.10	Linea in cavo per trasmissione dati a norme MII, C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l... are il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie Tipo UTP cat.6.	SOMMANO ml	740,00	3,10	2.294,00
10 504.01.08	Realizzazione di blocco prese in PVC di colore a scelta della direzione dei lavori come da disegno e rendere l'opera finita e funzionante.	SOMMANO m*cu	18,00	130,00	2.340,00
11 504.20	Preso e spina volanti con relativo cavo per collegamento UPS	SOMMANO cadauno	1,00	100,00	100,00
12 506.01.05	Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321 -Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e post... cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: diametro esterno mm. 50	SOMMANO ml	57,00	7,30	416,10
13 506.02.03	Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isola... ore per dare il lavoro finito. Al ml tutto compreso nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: mm 80*40	SOMMANO ml	8,90	18,00	160,20
14 506.02.04	Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isola... re per dare il lavoro finito. Al ml tutto compreso nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: mm 100*40	SOMMANO ml	4,00	19,50	78,00
A RIPIORTARE					9.083,30













COMMITTENTE: Comunità Montana Amata Grossetano
STATO FINALE DEI LAVORI

Num. Ord TARIFEA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
					9'083,30
					RIPORTO
15 506.02.05	Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isola ... ore per dare il lavoro finito. Al ml tutto compreso nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: mm 120*40	SOMMANO ml	14,40	22,00	316,80
16 506.03.01	Presà telefonica Rf11 con cavo telefonico a partire dal punto di ingresso telecom posato entro canalizzazioni (escluse da prezzo)	SOMMANO cadauno	2,00	80,00	160,00
17 506.04.02	Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza con corpo in resina termoplastica autoestinguente, diffusore in policarbonato autoestinguente con fissaggio a scatto sul colpo, gr... compreso montaggio a soffitto o a parete: 1 x8W, autonomia 1 h, compreso collegamento alla fine aluce esistente.	SOMMANO cadauno	4,00	120,00	480,00
18 506.04.03	Fornitura e posa in opera di Plafoniere da plafone, ottica dark light a doppia parabolicità in alluminio speculare, placca antiriflesso e antiridescate a bassissima luminanza 6 ... i lampade fluorescenti ad alta efficienza luminosa, compreso fissaggio a cucuella o collegamento a linee preesistenti.	SOMMANO cadauno	8,00	130,00	1'040,00
19 900.01.01.90	Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione in PVC da esterno per collegamento plafoniere e linee elettriche esistenti	SOMMANO a corpo	3,00	100,00	300,00
20 900.01.02	Estintore omologato a Cio2 2Kg - compreso cartello e staffa di fissaggio	SOMMANO cadauno	2,00	75,00	150,00
21 APP.10	Fornitura dei connettori e attrezzatura di cavo utli coppia (tutti i cavi costituenti il utli coppia) ad una estremità - fino a 50 coppie (I Patch panel, Switch, Rack ecc. sono derivanti da altra fornitura)	SOMMANO a corpo	2,00	120,00	240,00
22 econ	Fornitura dei connettori e attrezzatura di cavo utli coppia (tutti i cavi costituenti il utli coppia) ad una estremità - fino a 50 coppie (I Patch panel, Switch, Rack ecc. sono derivanti da altra fornitura)	SOMMANO a corpo	1,00	120,00	120,00
23 NP 01	Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isola ... ore per dare il lavoro finito. Al ml tutto compreso nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: mm 60*40	SOMMANO ml	13,45	13,00	174,85
24 NP 02	Esecuzione di tracce o fori su muratura di pietrame o mista, compreso ripristini: fino ad una sezione di 25 cmq	SOMMANO m	7,00	16,06	112,42
25 NP 03	Esecuzione di tracce o fori su muratura di pietrame o mista, compreso ripristini: sezione da 25,01 a 50 cmq	SOMMANO m	3,00	27,97	83,91
26 NP 04	Punto presa sottotraccia realizzato con apparecchiature serie standard, singolarmente e per singola apparecchiatura (ciascun utilizzatore installato per proprio conto che non utili ... o PVC corrugato pesante d. 16 mm, organi di presa: 10-16A, scatole da incasso e accessori: UNIL 2 X 10/16A : T cavo N07VK	SOMMANO cadauno	2,00	46,70	93,40
27 NP 05	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore ... E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0.03A tipo A. cadauno euro sessantacinque'00 cad 65,00	SOMMANO 3	3,00	65,00	195,00
28 NP 06	Fornitura e posa in opera di commutatore 2 posizioni / 0 secondo norme CEE, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria	SOMMANO cadauno	3,00	74,70	224,10
					Parziale LAVORI A MISURA euro
					12'773,78
					RIBASSO del 38,51% da considerare su euro
					12'773,78
					A RIPORTARE
					12'773,78

COMMITTENTE: Comunità Montana Annata Cossatese
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				12.773,78
LAVORI IN ECONOMIA				
29 LISTA	Doppia alimentazione all'armadio Rack - Spostamento prese da vano porta tra locale apparati e locale call center, per consentire l'installazione della porta - fornitura di patch cord			
	RIBASSO da considerare solo sugli Utili dell'Impresa euro		13,50	
	SOMMAMO n.	1,00	148,50	148,50
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro			148,50
	RIBASSO del 38,51% da considerare su euro			13,50
	TOTALE euro			12.922,28
A RIPORTARE				

COMMITTENTE: Comunità Montana Armata Grossetano
 STATO FINALE DEI LAVORI

Num. Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro				8'247,63
A DEDURRE ACCONTI GIÀ CORRISPOSTI:				
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>				
Certificato N.1 del 16/06/2011 euro				7'400,00
Certificato N.2 del 28/11/2011 euro				800,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro				8'200,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro				8'200,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro				47,63
Arcidosso, 25/01/2012				
 L'Impresa Il Direttore dei Lavori				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano – Castell’Azzara – Cinigiano – Roccalbegna – Santa Fiora – Seggiano – Semproniano



LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA E LINEA DATI PER L'ALLESTIMENTO DI UN CALL CENTER A SERVIZIO DEL SISTEMA CUP DELL'AZIENDA USL 9 GROSSETO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI ARCIDOSO
CIG 10523602F1 (c.m.) – CUP H48G09000170005 (comune)

Ditta A.L.F.A Impianti s.n.c. di ILIADIS e QUATTRINI – Strada Provinciale Pergole, 64/S – 58031 Arcidosso (GR) C.F./P.IVA 01374690533

09/02/2012

Lavori in economia per linea dati di Backup (collegamento alla rete Wireless)

ore	op	€/ora	importo
3	2	€ 19,93	€ 119,58
	Spese generali 15%		€ 17,94
			€ 137,52
	utile d'impresa 10%		€ 13,75
	ribasso 38.51%		-€ 5,30
	Totale		€ 145,97

28/02/2012

Lavori in economia per assistenza al trasferimento del Call Center da Sede Unione dei Comuni alla nuova sede presso Palazzo Comunale di Arcidosso:

ore	op	€/ora	importo
2	2	€ 19,93	€ 79,72
	Spese generali 15%		€ 17,94
			€ 91,68
	utile d'impresa 10%		€ 13,75
	ribasso 38.51%		-€ 3,53
	Totale		€ 97,32

Complessivo in economia € 243,29 oltre IVA

L'impresa

Il Direttore Lavori



Letto, approvato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO EDILIZIO
Fto PUPPOLA STEFANO**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetani¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>

