



**DETERMINAZIONE: COPIA**

**Determinazione**

**n° 1309**

**del 20/11/2012**

**SERVIZIO N. II**

---

**Oggetto:** Gestione Cantieri Forestali - Approvazione certificato di regolare esecuzione - Progetto n° 217/2011 Opere sul Reticolo Idraulico Minore nei Comuni di Arcidosso, C. Piano, Cinigiano e Seggiano .-

---

L'anno duemiladodici, addì venti del mese di novembre alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE INCARICATO: **PAPALINI Dr. CESARE**

**IL DIRIGENTE INCARICATO**  
**PAPALINI Dr.CESARE**

VISTA la proposta di determinazione redatta dall'Istruttore Tecnico Sig. Tiberi Silvano riguardante: "Gestione Cantieri Forestali - Approvazione certificato di regolare esecuzione - Progetto n° 217/2011 Opere sul Reticolo Idraulico Minore nei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano e Seggiano";

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO CHE l'argomento ricade nella competenza del **Servizio N. 2** ai sensi dell'art. 43 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni et integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 48 del 30/11/2011 – Supplemento n. 124;

**DETERMINA**

- 1) - Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

BG (UD 1309/12)

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



CF - 2012 - 383

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

UFFICIO PROPONENTE:

CANTIERI FORESTALI

**OGGETTO:** L.R. 34/94-COMPENSORIO DI BONIFICA N 36 OMBRONE DI SINISTRA-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROGETTO OPERE SUL RETICOLO IDRAULICO MINORE N 217/2011-NEI COMUNI DI ARCIDOSO, CASTEL DEL PIANO, CINIGIANO E SEGGIANO.-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Il presente atto non comporta impegno di spesa

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA  
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

**Petrelli Brunati Antonella**

# UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna -

Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



## **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

Arcidosso, 19/11/2012

**OGGETTO:** Approvazione certificato di regolare esecuzione  
Progetto n° 217/2011 Opere sul Reticolo Idraulico Minore  
Nei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano e Seggiano.-

Al Dirigente del Servizio II  
Dr. Cesare Papalini  
**S E D E**

Questo ufficio tecnico cantieri

### **PREMESSO**

**CHE** con deliberazione della Giunta Esecutiva n° 96 del 30 Agosto 2011, veniva approvato il progetto n° 217/2011 Opere sul reticolo idraulico minore redatto dall'Ufficio Tecnico della Comunità Montana Amiata Grossetana in data 09 Agosto 2011, per l'importo complessivo di € 80.000,00-

**CHE** il Progetto citato prevedeva lavori di Opere sul reticolo idraulico minore da eseguirsi nei Comuni del Comprensorio dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana da realizzarsi in amministrazione diretta con le maestranze forestali alle dirette dipendenze dell'Ente.-

**CHE** la legge n° 741 del 10/12/1981 prevede, all'art. 5 comma 3°, la sostituzione del formale atto di collaudo con un Certificato del Direttore dei Lavori che ne attesti le regolare esecuzione, per opere non eccedenti la somma di € 516.456,90.-

**CHE** il certificato di regolare esecuzione, relativo al progetto di cui all'oggetto, è stato emesso dal Direttore dei Lavori, Per. Agr. Silvano Tiberi in data 12/11/2012.-

**CHE** con il suddetto Certificato di regolare esecuzione il Direttore dei Lavori attesta che le opere di cui al progetto citato sono state regolarmente eseguite;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **PROPONE**

alla S.V.

**1** - Approvare l'allegato Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 12/11/2012 relativo al Progetto Opere sul reticolo idraulico minore in data 09 Agosto 2011, dell'importo complessivo di € 80.000,00 -

**2** - L'atto non comporta impegno di spesa.-

IL PROPONENTE

## UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



**LAVORI DI CUI ALLA L. R. 34/1994 COMPENSORIO DI BONIFICA N° 36 OMBRONE DI SINISTRA OPERE SUL RETICOLO IDRAULICO MINORE N° 217/2011 DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DI ARCIDOSO, CASTEL DEL PIANO, CINIGIANO E SEGGIANO FACENTI PARTE DEL COMPENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-**

**PROGETTO N° 217/2011 OPERE SUL RETICOLO IDRAULICO MINORE DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DI ARCIDOSO, CASTEL DEL PIANO, CINIGIANO E SEGGIANO FACENTI PARTE DEL COMPENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-**

**ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-**

**IMPORTO PROGETTO DI € 80.000,00 APPROVATO DALLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA COMUNITA' MONTANA AMIATA GROSSETANO CON DELIBERAZIONE N° 96 DEL 30/08/2011.- ANNO FINANZIARIO 2010.-**

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**  
**E**  
**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PROGETTO PRINCIPALE:** il progetto principale in data 09/08/2011 venne redatto dall' Ufficio Tecnico della Comunità Montana per l'importo complessivo di € 80.000,00-

|                                 |          |                  |
|---------------------------------|----------|------------------|
| - per lavori e somministrazioni | €        | 76.231,60        |
| - per spese generali e di prog. | €        | 3.768,40         |
| <b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>  | <b>€</b> | <b>80.000,00</b> |

**APPROVAZIONE PROGETTO PRINCIPALE:** il progetto principale in data 09/08/2011 venne approvato dalla giunta esecutiva della Comunità Montana con deliberazione N° 96 del 09/08/2011 in linea tecnica così come preventivato.-

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** L' Unione dei Comuni Amiata Val D'Orcia in qualità di Ente delegato alle funzioni di Bonifica Idraulica nel Compensorio del Fiume Ombrone di Sinistra, comunicava che a seguito dei ruoli versati da Comuni di nostra competenza nell'anno 2010, è stata messa a disposizione dell' Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, come da indicazioni della L.R. 34/94, la somma di € 80.000,00 derivante dai ruoli di contribuzione depurati delle spese per oneri di funzionamento.- Con Determinazione n° 1086 del 24/08/2011.

**TEMPO STABILITO:** per l'esecuzione dei lavori la G.E. della Comunità Montana stabiliva che il tempo utile per la ultimazione doveva essere entro 365 giorni dal loro inizio avvenuto il 02/11/2011; pertanto il tempo utile per la ultimazione era il 01/11/2012.-

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/10/2012 e quindi in tempo utile.-

**INFORTUNI IN CORSO D'OPERA:** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni di rilievo.-

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** gli Uffici dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana hanno provveduto regolarmente ad effettuare le prescritte assicurazioni presso gli istituti di competenza e non si sono registrate inadempienze né reclami.-

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori sono stati eseguiti in conformità alla perizia approvata ed alle disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei lavori, salvo lievi modifiche apportate e rientranti nella facoltà della Direzione dei lavori medesima.-

**DIREZIONE DEI LAVORI:** i lavori vennero diretti, per la loro durata, dal Direttore Per. Agr. Silvano Tiberi

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Al sopralluogo tenutosi il giorno 31/10/2012 il sottoscritto Direttore dei lavori, con la scorta della perizia ispezione Minutamente i lavori e constatò che essi furono eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto approvato Riscontrando le misure delle varie opere uguali a quelle previste in perizia, fatte salve eventuali lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori stessa.-

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato che :

- per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, i lavori furono eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità, per qualità e dimensioni, al progetto approvato;
- i costi delle opere realizzate sono pari ai prezzi di applicazione del progetto
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso dei lavori la posizione assicurativa e previdenziale degli operai era regolare;
- non è avvenuta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto i lavori si svolsero su aree di cui l'Amministrazione poteva liberamente disporre;

### **CERTIFICA**

Che i lavori di cui al PROGETTO N° 217/2011 OPERE SUL RETICOLO IDRAULICO MINORE DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DI ARCIDOSSO, CASTEL DEL PIANO, CINIGIANO E SEGGIANO FACENTI PARTE DEL COMPENSORIO DELL' UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA approvato dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana con deliberazione N° 96 del 30/08/2011

### **SONO REGOLARMENTE ESEGUITI**

per l'importo complessivo di € 80.000,00 così suddiviso:

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| - per lavori e mano d'opera in Amm.ne diretta | €        | 75.431,60        |
| - per I.V.A. su noli e forniture              | €        | 800,00           |
| - per spese generali e di prog.               | €        | 3.768,40         |
| <b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>                | <b>€</b> | <b>80.000,00</b> |

(diconsi Euro Ottantamila/00 )

Arcidosso, 12 Novembre 2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dr. Cesare Papalini

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Per. Agr. Silvano Tiberi

**LAVORI DI CUI** ALLA L. R. 34/1994 COMPENSORIO DI BONIFICA N° 36 OMBRONE DI SINISTRA OPERE SUL RETICOLO IDRAULICO MINORE N° 217/2011 DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DI ARCIDOSSO, CASTEL DEL PIANO, CINIGIANO E SEGGIANO FACENTI PARTE DEL COMPENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

**PROGETTO N° 217/2011 OPERE SUL RETICOLO IDRAULICO MINORE**

**ESEGUITO IN** AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

**IMPORTO PROGETTO** DI € 80.000,00

**APPROVAZIONE** DELIBERA DELLA GIUNTA ESECUTIVA N° 96 del 30/08/2011.

**ANNO FINANZIARIO 2010**

## **STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 31/10/2012**

|   |            |
|---|------------|
| Importo del Progetto                            | 80.000,00  |
| di cui:   |            |
| Per lavori e somministrazioni in Amm.ne diretta | 76.231,60  |
| Per spese generali e di progettazione 5% circa  | 3.768,40   |
| Data inizio lavori                              | 02/11/2011 |
| Scadenza tempo utile per ultimazione lavori     | 01/11/2012 |
| Sospensioni per Cassa Integrazione gg.          | *****      |
| Nuova scadenza del tempo utile                  | *****      |

### **LAVORI PROGETTATI E REALIZZATI**

| N° | NUMERO | DESCRIZIONE  | U.M. | QUANTITA | PREZZO | IMPORTO   |
|----|--------|--|------|----------|--------|-----------|
| 1  | 118    | Manutenzione di Corso d'acqua con eliminazione della vegetazione ripariale, comprensiva di taglio, allestimento, concentramento e abbruciamento; esbosco degli assortimenti legnosi fino ai vicini imposti allestiti, raccolta dall'alveo e dellesponde di eventuali rifiuti solidi urbani e loro corretto smaltimento | MI   | 5.824    | 12,15  | 70.761,60 |
|    |        | In prossimità dei corsi d'acqua al fine di controllare l'erosione delle scarpate e favorire lo smaltimento delle acque piovane ai corsi d'acqua limitrofi; eliminazione di vegetazione   |      |          |        |           |

|               |           |  |     |       |      |                  |
|---------------|-----------|--|-----|-------|------|------------------|
| 2             | CM10Costo | arbustiva infestante di banchine, cunette e scarpate stradali per una larghezza media dal ciglio della strada di m. 2,00 su ambo i lati, eseguiti con trattore di adeguata potenza dotato di braccio meccanico e rifinito a mano con decespugliatore per dare completezza alle operazioni, compreso Operaio per assistenza al traffico | MI. | 1.000 | 1,01 | 1.010,00         |
| 3             | CM11Costo | In prossimità dei corsi d'acqua al fine di controllare l'erosione della scarpate e favorire lo smaltimento delle acque piovane limitrofi; lavoro di sistemazione e ripristino di cunette laterali eseguite con mezzo meccanico e rifinite a mano, compreso l'allontanamento del materiale.   | MI. | 1.000 | 3,66 | 3.660,00         |
| <b>TOTALE</b> |           |  |     |       |      | <b>75.431,60</b> |

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dr. Cesare Papalini

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Silvano Tiberi

Per. Agr.

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



**LAVORI DI** CUI ALLA L. R. 34/1994 COMPENSORIO DI BONIFICA N° 36 OMBRONE DI SINISTRA OPERE SUL RETICOLO IDRAULICO MINORE N° 217/2011 DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DI ARCIDOSSO, CASTEL DEL PIANO, CINIGIANO E SEGGIANO FACENTI PARTE DEL COMPENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

**PROGETTO** N° 217/2011 OPERE SUL RETICOLO IDRAULICO MINORE NEI COMUNI DI ARCIDOSSO, CASTEL DEL PIANO, CINIGIANO E SEGGIANO FACENTI PARTE DEL COMPENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

**ESEGUITI** IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

**IMPORTO PROGETTO** DI € 80.000,00 APPROVATO8 DALLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA COMUNITA' MONTANA AMIATA GROSSETANO CON DELIBERAZIONE N° 96 DEL 30/08/2011.-

ANNO FINANZIARIO 2010.-

Il sottoscritto Direttore dei lavori:

**CERTIFICA**

Che per l'esecuzione dei lavori sopra descritti non si rese necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum perché i lavori si svolsero su aree delle quali si poteva liberamente disporre.-

Arcidosso, 12 Novembre 2012

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Per. Agr. Silvano Tiberi

**SOMME AUTORIZZATE:** le somme autorizzate dalle Giunta Esecutiva della Comunita' Montana per i lavori di cui alla presente relazione risultano dal seguente prospetto

|                        |          | Arcidosso        | C. Piano         | Cinigiano       | Seggiano         | Q.TA' | TOT. GEN.        |
|------------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|
| Manutenzione           | U.M. MI  | 1.787            | 2.480            | 717             | 840              | 5.824 |                  |
| Di corso               | P. Unit. | 12,15            | 12,15            | 12,15           | 12,15            |       |                  |
| d'acqua                | Totale   | 21.712,05        | 30.132,00        | 8.711,55        | 10.206,00        |       | 70.761,60        |
| Eliminazione di        | U.M.MI   | 1.000            |                  |                 |                  | 1.000 |                  |
| Vegetazione inf.       | P. Unit. | 1,01             | 1,01             | 1,01            | 1,01             |       |                  |
| Di Banc. E Scarp.      | Totale   | 1.010,00         |                  |                 |                  |       | 1.010,00         |
| Ripristino di          | U.M.MI.  | 1.000            |                  |                 |                  | 1.000 |                  |
| Cunette laterali       | P. Unit. | 3,66             | 3,66             | 3,66            | 3,66             |       |                  |
| Con mezzo mecc.        | Totale   | 3.660,00         |                  |                 |                  |       | 3.660,00         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>   |          | <b>26.382,05</b> | <b>30.132,00</b> | <b>8.711,55</b> | <b>10.206,00</b> |       | <b>75.431,60</b> |
| I.V.A. SU NOLI E FORN. |          |                  |                  |                 |                  |       | 800,00           |
| SPESE GENER. E DI PRO. |          |                  |                  |                 |                  |       | 3.768,40         |
| <b>TOTALE GENERALE</b> |          |                  |                  |                 |                  |       | <b>80.000,00</b> |

**STATO FINALE:** dal conto finale, risultante dalla sommatoria dei seguenti lavori eseguiti, per l'importo complessivo di € 75.431,60. risulta che non vi sono state variazioni sostanziali nelle realizzazione delle opere.-

**LAVORI ESEGUITI:** corrispondono ai lavori progettati e sono riportati nel seguente prospetto:

| DESCRIZIONE                |          | QUANTITA' | P. UNITARIO | TOT. GEN.        |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------------|
| Manutenzione               | U.M. MI. | 5.824     |             |                  |
| Di corso                   | P. Un.   |           | 12,15       |                  |
| d'acqua                    |          |           |             | 70.761,60        |
| Eliminazione di            | U.M. MI. | 1.000     |             |                  |
| Vegetazione inf.           | P. Un.   |           | 1,01        |                  |
| Di Banc. E Scarp.          |          |           |             | 1.010,00         |
| Ripristino di              | U.M. MI. | 1.000     |             |                  |
| Cunette laterali           | P. Un.   |           | 3,66        |                  |
| Con mezzo mecc.            |          |           |             | 3.660,00         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>       |          |           |             | <b>75.431,60</b> |
| I.V.A. SU NOLI E FORNITURE |          |           |             | 800,00           |
| SPESE GENER. E PR.         |          |           |             | 3.768,40         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>     |          |           |             | <b>80.000,00</b> |

Letto, approvato e sottoscritto

**IL DIRIGENTE INCARICATO  
Fto PAPALINI Dr. CESARE**

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, .....

**IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana<sup>1</sup>, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal ..... al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li .....

**IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno ..... per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI**

---

<sup>1</sup> <http://www.cm-amiata.gr.it>