

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA  
GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



**DETERMINAZIONE: ORIGINALE**

**Determinazione**

**n° 1454**

**del 21-09-2020**

**Servizio IX Ambiente e Protezione Civile**

<b>Oggetto:</b>	REG. (UE) 1305/2013 - PSR 2014-2020 SOTTO-MISURA 4.3.2 "SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI". LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE POGGIO BIELLO. CUP ARTEA: 745262 - CIG 8181298CAD - CUP C73B19000230006. APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELLA FATTURA ALLA IMPRESA AGRITURISTICA DEL LUNGOMONTE PISANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
-----------------	---

L'anno **duemilaventi**, addì **ventuno** del mese di **settembre** nella sede dell'Ente assume la seguente determinazione:

**Il Responsabile P.O.  
Giorgio Ginanneschi**

Il Responsabile del Servizio IX – area 7  
Ambiente e Protezione Civile  
Dott. Ing. Giorgio Ginanneschi

#### **RICHIAMATI**

- 1) La sottomisura 4.3.2 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2020, “SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI”.
- 2) La Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 5 del 08/01/2018, di approvazione della progettazione preliminare dell'intervento relativo ai lavori di “ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE POGGIO BIELLO”. CUP ARTEA: 745262.
- 3) La Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 71 del 27/04/18, attraverso la quale tale organo si assumeva l'obbligazione di effettuare la necessaria manutenzione agli investimenti oggetto di finanziamento, per tutta la durata di impegno del bando.
- 4) La Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 122 del 24/07/18, attraverso la quale veniva stabilito di nominare quale Responsabile dei procedimenti afferenti tutte le fasi attuative del PSR, relativamente anche alla presente sotto misura, il Responsabile del Servizio IX – Area 7 – Ambiente e Protezione Civile e di stabilire che i Comuni ove andranno a ricadere i vari interventi metteranno a disposizione il loro personale durante le varie fasi attuative previste dall'iter procedurale previsto dal programma stesso, in affiancamento al Responsabile del del Servizio IX – Area 7 – Ambiente e Protezione Civile.
- 5) La Determinazione Dirigenziale n. 1912 del 16/11/2019, avente ad oggetto: “REG. (UE) 1305/2013 - PSR 2014-2020 – SOTTO MISURA 4.3.2 - SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI. DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI”.
- 6) La Determinazione Dirigenziale n. 2093 del 10/12/2018, nella quale, tra l'altro, veniva aggiudicato definitivamente il servizio di “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE DEL CRE, RENDICONTAZIONE”.
- 7) La Determinazione Dirigenziale n. 49 del 10/01/2019 di validazione del progetto a livello definitivo.
- 8) La Delibera della G.E. dell'Ente n. 8 del 11/01/2019 di approvazione della progettazione definitiva.
- 9) La Determinazione Dirigenziale n. 1262 del 03/07/2019 di validazione del progetto a livello esecutivo.
- 10) Il Contratto di Assegnazione, sottoscritto in data 07/08/2019, per un contributo ammesso di Euro 101.392,73.
- 11) La Determinazione Dirigenziale n. 2018 del 08/11/2019 dove si stabiliva, fra l'altro di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, acquisendo tre preventivi di spesa e, a seguito della comparazione tra gli stessi, richiedere tramite il sistema telematico START la conferma del preventivo ad uno degli operatori, procedendo alla consultazione di mercato tramite utilizzo dell'Albo Regionale delle imprese agricolo-forestali, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 39/2000 ed attribuendo all'intervento i seguenti codici: CIG 809358097F - CUP C73B19000230006. Attraverso tale atto è stato infine disposto di impegnare la somma di Euro 30,00 a favore di ANAC.
- 12) La Determinazione Dirigenziale n. 2332 del 17/12/2019, avente ad oggetto: “Avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di “ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE POGGIO BIELLO”. CUP ARTEA: 745262 - CIG 809358097F - CUP C73B19000230006 - Determinazione approvazione risultanze indagine di mercato e atti di gara”.
- 13) La Determinazione Dirigenziale n. 64 del 22/01/2020, la quale, tra l'altro, stabiliva di procedere all'attivazione della nuova procedura telematica ai fini della richiesta di conferma dell'offerta, all'operatore economico AGRITURISTICA DEL LUNGOMONTE PISANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, Via Prov.le Monteserra n. 1 – Loc. San Bernardo – 56011 Calci (PI), C.F. e P. IVA 00814700506, tramite il sistema telematico START, dopo aver rilevato che la conferma dell'offerta precedentemente presentata dall'operatore che aveva trasmesso il preventivo più vantaggioso non era presente sulla piattaforma START e pertanto, con apposito Verbale redatto in data 22/01/2020, aveva dichiarato

l' esito della gara deserto e di richiedere all' operatore economico stesso di confermare l' offerta di importo di Euro 71.109,13 (Euro Settantunomilacentonove/13) compresi oneri della sicurezza, quale migliore preventivo acquisito dall' Ente in data 27/11/2019 – Prot. 17593, dando atto che i codici dell' affidamento risultavano i seguenti: CIG 8181298CAD - CUP C73B19000230006.

14) La Determinazione Dirigenziale n. 169 del 06/02/2020, che, tra l' altro, stabiliva di prendere atto ed approvare il verbale di gara, redatto in data 05/02/2020 e di aggiudicare i lavori riguardanti "ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE POGGIO BIELLO". CUP ARTEA: 745262 - CIG 8181298CAD - CUP C73B19000230006, all' operatore "AGRITURISTICA DEL LUNGOMONTE PISANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", Via Prov.le Monteserra n. 1 – Loc. San Bernardo – 56011 Calci (PI) - C.F. e P. IVA 00814700506, per un importo di Euro 71.109,13 comprensivo di Euro 1.481,44 per oneri di sicurezza, da assoggettare ad IVA di Legge, corrispondente al ribasso del 5,99% e dando atto che l' atto non era efficace e ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016, sarebbe diventato efficace dopo l' acquisizione della documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti.

15) La Determinazione Dirigenziale n. 391 del 06/03/2020 la quale, tra l' altro, stabiliva di dare atto che si era concluso il procedimento di verifica delle auto-dichiarazioni sull' impresa aggiudicataria così come previsto dall' art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016, con esito positivo, dell' intervenuta efficacia dell' aggiudicazione definitiva di cui alla Determinazione n. 169 del 06/02/2020, per i lavori di "ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE POGGIO BIELLO". CUP ARTEA: 745262 - CIG 8181298CAD - CUP C73B19000230006 a favore dell' operatore "AGRITURISTICA DEL LUNGOMONTE PISANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", Via Prov.le Monteserra n. 1 – Loc. San Bernardo – 56011 Calci (PI) - C.F. e P. IVA 00814700506, per un importo di Euro 71.109,13 comprensivo di Euro 1.481,44 per oneri di sicurezza, da assoggettare ad IVA di Legge, corrispondente al ribasso del 5,99%, nonché di impegnare a favore dell' operatore AGRITURISTICA DEL LUNGOMONTE PISANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, sopra menzionato, la somma complessiva di Euro 86.753,14 (di cui Euro 71.109,13 per lavori ed Euro 15.644,01 per IVA al 22%) nel Capitolo N. 413.10 - CODICE SIOPE E BILANCIO 09.02-1.03.02.99.999, nonché approvando il quadro economico assestato a seguito dell' aggiudicazione dei lavori.

16) La Determinazione n. 978 del 19/06/2020, avente ad oggetto "REG. (UE) 1305/2013 - PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 4.3.2 "SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI". Lavori di ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE POGGIO BIELLO. CUP ARTEA: 745262 - CIG 8181298CAD – CUP C73B19000230006. PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELLE MORE DELLE AUTO-DICHIARAZIONI ACQUISITE, IN ATTESA DI CERTIFICAZIONE".

17) La Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 14-07-2020 la quale, tra l' altro, stabiliva di prendere atto della Certificazione di regolarità fiscale, rilasciata dall' Agenzia delle Entrate di Grosseto, per la quale l' Ente aveva inoltrato richiesta in data 01/06/2020, con Prot. n. 6350 - 6 – 9/0, pervenuta in data 08/07/2020 ed assunta al Prot. al n. 8451, dalla quale emergeva l' insussistenza, a carico dell' impresa subappaltatrice, di violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, di confermare pertanto l' AUTORIZZAZIONE, all' impresa "AGRITURISTICA DEL LUNGOMONTE PISANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", Via Prov.le Monteserra n. 1 – Loc. San Bernardo – 56011 Calci (PI) - C.F. e P. IVA 00814700506, in quanto affidataria dei lavori di "ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE POGGIO BIELLO". CUP ARTEA: 745262 - CIG 8181298CAD - CUP C73B19000230006 al SUB-APPALTO all' impresa "CTM srl", con sede in Via dei Forni n. 13 - 56037 Bagnore di Santa Flora (GR) - P.Iva 01441160536, relativamente ai lavori di decespugliamento meccanico, abbattimento piante, movimentazione terra e opere di ingegneria naturalistica, come espressamente indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 978 del 19/06/2020, fermo restando che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 105, l' ammontare complessivo dei lavori sub-appaltati non poteva superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

**DATO ATTO**

Che è stata sottoscritta con la Impresa Appaltatrice la scrittura privata per l' esecuzione degli interventi di "Adeguamento funzionale della Strada forestale di Poggio Biello nel comune di Santa Fiora (GR) - PSR 2014-2020 - Sottomisura 4.3 Operazione 4.3.2- Annualità 2016 - CUP ARTEA 745262" in data 06/05/2020 - RIC. 280.

Che in data 21/05/2020 è stato redatto il verbale di cantierabilità che attestava la permanenza delle condizioni che consentivano l' immediata esecuzione dei lavori.

Che in data 21/05/2020 è stato redatto il verbale di consegna ed inizio dei lavori.

Che in data 22/05/2020 è stato redatto il verbale di sospensione n. 1, a seguito delle prescrizioni impartite dalla Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare, che imponevano il divieto di operare nel periodo intercorrente il 01/04/2020 - 31/07/2020.

Che in data 03/08/2020 è stato redatto il Verbale di ripresa dei lavori n. 1.

Che il quadro economico dell' intervento, a livello contrattuale, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO CONTRATTUALE	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 69.627,69
ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTA A RIBASSO)	€ 1.481,44
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 71.109,13
IVA SU LAVORI	€ 15.644,01
<b>TOT. LAVORI</b>	<b>€ 86.753,14</b>
SPESE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI COMPRESO 2% DI C.P.	€ 7.102,03
IVA SU SERVIZI TECNICI	€ 1.562,45
<b>TOT. SERVIZI TECNICI</b>	<b>€ 8.664,48</b>
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00
<b>TOT. INTERVENTO</b>	<b>€ 95.447,62</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 5.945,11</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 101.392,73</b>

#### VISTA

La contabilità dei Lavori, il SAL n. 1 ed il relativo Certificato di pagamento, emessi in data 24/08/2020 e firmati digitalmente dal Direttore dei Lavori, Dott. For. Katuscia Begliomini e dalla Impresa appaltatrice senza opposizione di riserve, ed assunti al Protocollo dell' Ente al n. 11660 del 02/09/2020, controfirmati per accettazione dal RUP, Dott. Ing. Giorgio Ginanneschi, per un importo di Euro 30.843,90, oltre IVA di Legge, pari ad Euro 6.785,66, per una spesa totale di Euro 37.629,56.

#### CONSIDERATO

Che in base al Certificato di pagamento di cui sopra, il credito per l' impresa equivaleva ad Euro 30.843,90, oltre IVA di Legge, di cui:

- Euro 10.843,90 a favore dell' Impresa appaltatrice "AGRITURISTICA DEL LUNGOMONTE PISANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA"
- Euro 20.000,00 a favore dell' Impresa subappaltatrice "CTM srl".

Che l'Impresa "AGRITURISTICA DEL LUNGOMONTE PISANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", ha emesso il seguente documento fiscale relativo al SAL n. 1 (Prot. n. 1223 del 14/09/2020):

N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOT. FATTURA
20/PA/2020	01/09/2020	Euro 30.843,90	Euro 6.785,66	Euro 37.629,56

#### **RICHIAMATO**

L'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 prevede ora che "La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente"

#### **CONSTATATO**

Che l'impresa sub appaltatrice CTM srl è una piccola impresa, con meno di 50 occupati e un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di Euro e pertanto vi è l'obbligo del pagamento diretto.

#### **PRESO ATTO TUTTAVIA**

Della nota resa dalla Impresa Appaltatrice e sottoscritta da entrambe le Imprese esecutrici, assunta al Prot. dell'Ente al n. 12516 del 18/09/2020 attraverso la quale veniva dichiarata l'impossibilità, da parte della "AGRITURISTICA DEL LUNGOMONTE PISANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", di ricevere fatture in regime IVA di inversione contabile (Art. 17 co. 5-6 DPR 633/1972).

Che tale dichiarazione comprendeva altresì l'impegno, da parte della Impresa Appaltatrice a liquidare alla impresa subappaltatrice, l'allegata fattura n. 271 del 10/09/2020 di Euro 20.000,00, oltre IVA 22%, per un totale di Euro 24.400,00 emessa da quest'ultima, relativa ai lavori eseguiti in subappalto.

Della nota Prot. 12519 del 18/09/2020, attraverso la quale l'Ente comunicava alla Impresa appaltatrice e per conoscenza alla Impresa subappaltatrice ed al Dir. Lavori, che il pagamento di Euro 10.843,90 oltre IVA di Legge a favore dell'Impresa appaltatrice (relativi ai lavori non oggetto di subappalto), sarebbe stato liquidato unicamente previa acquisizione della quietanza del pagamento, della sopra richiamata fattura n. n. 271 del 10/09/2020.

**VISTA** la regolarità del DURC dell'Impresa "AGRITURISTICA DEL LUNGOMONTE PISANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA" con scadenza validità 03/11/2020.

**VISTA** la regolarità del DURC dell'Impresa "CTM SRL" con scadenza validità 14/10/2020.

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ( Split payment ) previste dalla Legge 23 Dicembre 2014 n° 190 art. 1 comma 629 ( legge di stabilità 2015 ) che stabilisce che a decorrere dal 1 Gennaio 2015 " Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti (...), degli enti."

#### **CONSIDERATO**

Che in virtù del Decreto del Presidente n. 14 del 25/05/2019, confermato con Decreto del Presidente n. 22 del 24/06/2019 e rinnovato con Decreto del Presidente n. 38 del 30/12/2019 veniva attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio IX - Area 7 - Ambiente e Protezione Civile.

## Premesso quanto sopra

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana con delibera n. 52 del 30/12/2019 ed il PEG 2020/2022 approvato con Delibera di G.E. n. 3 del 13/01/2020, con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i Capitoli riservati alla loro gestione, ai sensi dell' art. 169 del D. Lgs. 267/2000.

Acquisito il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall' art. 151 del 4° comma, D. Lgs. 267/2000;

Considerato che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

- art. 107 del D. Lgs. 267/2000,
- Statuto
- Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi, vigente

Visto lo Statuto dell' Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana approvato dai Consigli Comunali aderenti e pubblicato nei termini di Legge sui siti on line dei Comuni Associati e sul BURT Parte Seconda n. 23 del 06.06.2018 - Supplemento n. 93.

## D E T E R M I N A

**1) DI RECEPIRE** la premessa narrativa come parte integrante del presente atto, intendendosi integralmente riportata.

**2) DI APPROVARE** la contabilità dei Lavori, il SAL n. 1 ed il relativo Certificato di pagamento, emessi in data 24/08/2020 e firmati digitalmente dal Direttore dei Lavori, Dott. For. Katuscia Begliomini e dalla Impresa appaltatrice senza opposizione di riserve, ed assunti al Protocollo dell' Ente al n. 11660 del 02/09/2020, controfirmati per accettazione dal RUP, Dott. Ing. Giorgio Ginanneschi, per un importo di Euro 30.843,90, oltre IVA di Legge, pari ad Euro 6.785,66, per una spesa totale di Euro 37.629,56.

**3) DI PRENDERE ATTO** del Certificato di pagamento di cui sopra, attestante il credito per l' impresa di Euro 30.843,90, di cui:

- Euro 10.843,90 a favore dell' Impresa appaltatrice "AGRITURISTICA DEL LUNGOMONTE PISANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA"
- Euro 20.000,00 a favore dell' Impresa subappaltatrice "CTM srl".

**4) DI LIQUIDARE** all' Impresa "AGRITURISTICA DEL LUNGOMONTE PISANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", Via Prov.le Monteserra n. 1 – Loc. San Bernardo – 56011 Calci (PI) - C.F. e P. IVA 00814700506, la somma di **Euro 20. 000,00**, quale imponibile relativo alla quota parte a favore della impresa subappaltatrice, della seguente fattura:

N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOT. FATTURA
20/PA/2020	01/09/2020	Euro 30. 843,90	Euro 6.785,66	Euro 37.629,56

5) **DI LIQUIDARE e TRATTENERE** la somma di **Euro 4.400,00** per I.V.A. 22% per essere versata direttamente all'erario in luogo della Ditta in parola, in base alla disposizione in materia di " Split payment " art. 1 comma 629 Legge 190/2014 ( Legge di Stabilità per l' anno 2015 ).

6) **DI IMPUTARE** la spesa di **Euro 24.400,00** nel Capitolo N. 413.10 - CODICE SIOPE E BILANCIO 09.02-1.03.02.99.999 , Impegno Informatico n. 200 del 06/03/2020, assunto con Determinazione n. 391 del 06/03/2020.

7) **DI DARE ATTO** che il pagamento di **Euro 10.843,90** oltre IVA di Legge a favore dell' Impresa appaltatrice, sarà liquidato previa acquisizione della quietanza di pagamento della fattura n. 271 del 10/09/2020 di Euro 20.000,00, oltre IVA 22%, per un totale di Euro 24.400,00, emessa dalla impresa subappaltatrice "CTM srl" alla impresa appaltatrice "AGRITURISTICA DEL LUNGOMONTE PISANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA" .

8) Di effettuare il pagamento nel Conto Corrente dedicato avente in seg. Codice IBAN: IT02L0103070900000000158430.

9) **DI DARE ATTO** che il Codice CIG assegnato all' affidamento è: CIG 8181298CAD

10) **DI DARE ATTO** che l' esecuzione della presente determina, ai sensi dell' art. 151 - 4° comma del su citato T.U. 267/2000, è subordinata all' apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario.

11) **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è l' Ing. Giorgio Ginanneschi.

12) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000.

## **IL DIRIGENTE /IL RESPONSABILE PO**

### **DETERMINA**

Di approvare integralmente la proposta di determinazione nel testo sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Responsabile P.O.  
Giorgio Ginanneschi**