

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
ARCIDOSSO
PROVINCIA DI GROSSETO**



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 490

del 04/04/2013

SERVIZIO N. VIII

Oggetto: PSR 2007-2013 - Mis. 321A - Recupero funzionale ex appartamento da destinare allo svolgimento di attività educative extrascolastiche infanzia adolescenza e giovani. – CIG 3956459D3D - CUP F46J11000290005 - Liquidazione Stato Finale

L'anno duemilatredici, addì quattro del mese di aprile alle ore 11:00 nella sede dell'Ente, in virtù della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 30/08/2011 e della Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 15/09/2011, assume la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
EDILIZIO

SIG. PUPPOLA STEFANO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIII
"OPERE PUBBLICHE - SUPPORTO TECNICO AI LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO EDILIZIO"
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Puppola Stefano

Premesso:

CHE con deliberazione di G.E. n. 162 del 18/11/2010 veniva deliberato di proporre la candidatura al PSR 2007-2016 Bando n. 1 Mis. 321A – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione

CHE la Giunta Esecutiva con Deliberazione n. 2 del 12/01/2011, tra altro:

- approvava il progetto a livello preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Ente;
- dava atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si sarebbe dato attuazione alle fasi successive previa verifica della concessione del contributo o comunque della copertura finanziaria;

CHE la Giunta Esecutiva con Deliberazione n. 3 del 12/01/2011, tra altro, deliberava:

- di presentare la domanda di aiuto per accedere al contributo del 100% sull'intervento
- dare mandato al Presidente pro-tempore per la presentazione della DUA e per quanto altro si possa rendere necessario alla attuazione del presente deliberato;
- di riservarsi successivi atti per la attuazione del programma dopo l'eventuale accoglimento della domanda;

CHE il Gal Far Maremma con raccomandata A.R. 139/10n del 02/03/2011 informava che la domanda di progetto in oggetto è stata inserita in graduatoria ed è stata provvisoriamente posizionata al 6° posto;

CHE con la stesa nota veniva chiesta la documentazione comprovante i requisiti dichiarati;

CHE tale documentazione è stata inviata con nota n. 2647 del 23/04/2011;

CHE con determinazione dirigenziale n. 862 del 15.07.2011 si procedeva all'aggiudicazione definitiva relativa all'esecuzione delle prestazioni professionali per i lavori di cui in oggetto in favore del costituendo R.T.P Studio Tecn.Ed.I.T (Arch Seravalle Simona – Capo progetto, Ing. Balducci Carlo – Geom. Giampaolo Seravalle) - Arch Gligioni Alessandra – Ing. Bianchini Massimo;

CHE stante l'urgenza, in pendenza di perfezionamento contrattuale, con nota prot. n. 5004 del 29/07/2011 si autorizzava il RTP a dar corso alla prima fase progettuale del disciplinare d'incarico;

CHE il GAL FAR MAremma con Raccomandata A:R. Prot. 549/10n del 04/08/2001 acquisita a Prot.5187 del 05/08/2011 ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. F.A.R. Maremma s.c.r.l ha deliberato l'ammissibilità al contributo del progetto denominato Realizzazione spazi polifunzionali per campi estivi", cui il progetto in oggetto è parte essenziale;

CHE il RTP con nota acquisita a prot. n. 5439 del 17/08/2011 trasmetteva il progetto a livello definitivo;

CHE il progetto definitivo composto come sopra, veniva approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 100 del 30/08/2011;

CHE sulla base del progetto definitivo, ai sensi dell'art.14 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., veniva convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 13/09/2011;

CHE la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto inviava lettera prot. n. 13733 del 12/09/2011 acquisito a prot. n. 6025 in data 13/09/2011 con la quale esprime Parere Favorevole ai sensi dell'art. 146 del Codice e Autorizza per quanto di competenza ai sensi dell'Art. 21 del DLgs 42/2004;

CHE la Conferenza dei Servizi tenutasi presso questa sede il 13/09/2011 esprime parere favorevole;

CHE quest'Ufficio con nota prot. n. 6320 del 26/09/2011 autorizza il R.T.P. a dar corso al progetto esecutivo;

CHE con nota acquisita a prot. n. 6716 del 11/10/2011 il RTP, nella persona del Capo Progetto Arch. Simona Seravalle trasmetteva il progetto esecutivo composto da:

All.to 1 - Relazione generale;
 All.to 2 - Relazione ai sensi del DPR 503/96;
 All.to 3 - Elaborato tecnico della copertura;
 All.to 4 - Relazione strutturale;
 All.to 5 - Relazione impianto elettrico;
 All.to 6 - Relazione impianto termico;
 All.to 7 - Elenco prezzi;
 All.to 8 - Analisi dei prezzi;
 All.to 9 - Computo metrico estimativo;
 All.to 10 - Quadro economico;
 All.to 11 - Quadro incidenza manodopera;
 All.to 12 - Cronoprogramma;
 All.to 13 - Schema di contratto e Capitolato Speciale d' Appalto;
 All.to 14 - Piano di sicurezza e Coordinamento (inclusa la stima dei costi della sicurezza);
 All.to 15 - Piano di manutenzione;
 Tav. 1: Corografia 1/25000;
 Tav. 2: Stralcio dello strumento urbanistico Comunale 1/2000;
 Tav. 3: Planimetria d'insieme 1/500;
 Tav. 4: Stato Attuale 1/100;
 Tav. 5: Stato Modificato – Piante e sezione 1/50
 Tav. 6: Stato Modificato – Prospetti 1/100
 Tav. 7: Stato Sovrapposto Pianta e Sezione 1/50
 Tav. 8: Stato Sovrapposto Prospetti 1/50
 Tav. 9: Progetto strutturale 1/50-1/10;
 Tav. 10: Progetto impianto elettrico 1/50
 Tav. 11: Progetto impianto termico 1/50

CHE il quadro economico di cui al progetto esecutivo è il seguente:

LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 175.322,77
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.889,79
Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 169.432,98

SOMME A DISPOSIZIONE PER:

lavori in economia	€ 250,00	
Imprevisti 2%	€ 3.506,46	
IVA 10% sui lavori	€17.532,28	
Spese tecniche per Prog. D.LL e Coord. Sicurezza:	€15.503,00	
Contributo C.N.P.A.I.A.	€ 620,12	
IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 3.385,86	
Incentivo progettazione (P. Prel e Resp. Proc.)	€ 1.651,85	
Contributo AVCP	€ 225,00	
Arr.to	€ 2,67	
	<u>€42.677,23</u>	<u>€ 42.677,23</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 218.000,00

CHE il progetto è inserito nel programma triennale OO.PP.;

CHE il progetto esecutivo è stato verificato secondo le indicazioni degli articoli da 49 a 54 e 247 del Regolamento DPR 207/2010;

CHE il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza di Giunta Esecutiva n. 12 del 20/10/2011;

CHE con la stessa deliberazione 12/2011 si dava atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si sarebbe data attuazione alle fasi susseguenti previa verifica della concessione del contributo e comunque della copertura finanziaria;

CHE l'atto di assegnazione del contributo è stato emesso dal FAR Maremma con Raccomandata acquisita a prot. n. 7834 del 23/11/011;

CHE il progetto esecutivo è quindi altresì approvato con Determinazione del Segretario Direttore n. 125 del 31/12/2012; CHE con determinazione n. 177 del 20/02/2012 veniva approvato il procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per Recupero funzionale ex appartamento da destinare allo svolgimento di attività educative extrascolastiche infanzia adolescenza e giovani CIG 3956459D3D - CUP F46J11000290005 - CPV 45212350-4" mediante procedura negoziata nelle forme di cui agli artt. 122 comma 7 e 204 comma 1 del D.Lgs 163/2006, individuando i concorrenti previa pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse;

CHE a mezzo del sistema Start, la gara ha avuto inizio il 09/03/2012 ore 14:00 e termine il 26/03/2012 ore 13:00

CHE con determinazione del Responsabile della Posizione Organizzativa VIII n° 384 del 04/04/2012 i lavori venivano aggiudicati provvisoriamente alla Società Pacchiarotti S.r.l. con sede in Via Cordelli Scossa 23 GROTTI DI CASTRO (VT) c.f. e p.IVA 00629320565 per l'importo di €138.166,12 al netto d'IVA;

CHE con determinazione del Responsabile della Posizione Organizzativa VIII n° 486 del 02/05/2012 i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla Società Pacchiarotti S.r.l. con sede in Via Cordelli Scossa 23 GROTTI DI CASTRO (VT) c.f. e p.IVA 00629320565 per l'importo di €138.166,12 al netto d'IVA;

CHE i lavori sono stati consegnati il 08/05/2012;

CHE il contratto è stato sottoscritto il 28/05/2012 Ric. n. 18

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio VIII n. 713 del 26/06/2012 veniva liquidato il 1° certificato di pagamento per l'importo di €40.400,00 oltre IVA;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio VIII n. 852 del 31/07/2012 veniva liquidato il 2° certificato di pagamento per l'importo di €40.000,00 oltre IVA;

CHE con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 104 del 28/07/2012 e determinazione n. 853 del 31/07/2012 del Responsabile del Servizio VIII veniva approvata perizia di variante e suppletiva ed il seguente quadro economico:

LAVORI A BASE DI APPALTO:	€ 186.001,74		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 10.178,87		
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta:	€ 175.822,87		
Ribasso d'asta 21,93%	-€ 38.557,96		
IMPORTO A BASE DI CONTRATTO	€ 147.443,78	1° contratto	incremento
		€138.166,12	6,71%

SOMME A DISPOSIZIONE PER:

Lavori in economia		
Imprevisti 2%:	€ 3.720,03	
I.V.A. 10 % sui lavori e gli imprevisti:	€ 15.116,38	
Spese tecniche per Prog. Esec., D.LL. e Coord. Sicurezza:	€ 16.393,00	
Contributo C.N.P.A.I.A.	€ 655,72	
I.V.A. 21 % su spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 3.580,23	
Incentivo progettazione	€ 1.797,57	
Contributo A.V.C.P.	€ 225,00	
Lavori sist.ne facciata compet. Appart.to IVA inclusa	€ 9.277,05	
Economie da ribasso	€ 19.791,24	
	€ 70.556,24	€ 70.556,24

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 218.000

CHE l'atto di sottomissione è stato sottoscritto in data 08/08/2012 Ric. n. 28;

CHE l'importo contrattuale è incrementato di €9.277,66 e quindi complessivamente l'importo netto contrattuale è elevato ad €147.443,78;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio VIII n. 994 del 06/09/2012 veniva liquidato il 3° certificato di pagamento per l'importo di €40.400,00 oltre IVA;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio VIII n. 1316 del 20/11/2012 veniva liquidato il 4° certificato di pagamento per l'importo di €24.800,00 oltre IVA;

CHE i lavori sono ultimati il 12/10/2013

CHE l'Ufficio di Direzione Lavori trasmetteva in data 23/01/2013 la contabilità finale dei lavori costituita da:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- Stato Finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Relazione illustrativa maggiori lavori in economia;

CHE l'impresa ha successivamente fornito:

Ditta Subappaltatrice Ruffaldi S.n.c. di Remo e Roberto:

- certificazioni di conformità impianto elettrico e linea dati;
- certificazioni di conformità impianto igienico sanitario;
- certificazione di conformità sostituzione corpi scaldanti;

Ditta Subappaltatrice Vimec;

- certificazioni dell'impianto montascale;

Certificazioni Linea Vita in copertura;

Quietanze di pagamento dei Subappaltatori:

- Ruffaldi S.n.c. di Remo e Roberto per l'impiantistica;
- Vimec srl (ultima in data 02/04/2013)

CHE è stato acquisito DURC regolare prot n. 22842542 del 11/02/2013;

CHE dalla contabilità risulta il seguente credito dell'Impresa Pacchiarotti:

Importo totale dei lavori:	€147.436,71
Importo liquidato:	<u>€145.600,00</u>
Stato Finale:	€ 1.836,71
Lavori in economia:	<u>€ 3.601,40</u>
<u>Totale:</u>	<u>€ 5.438,11</u>

CHE l'impresa Pacchiarotti ha rimesso conformemente le seguenti fatture:

Fattura n. 06 del 27/02/2013 € 1.836,71 + IVA = € 2.020,38 prot. n. 1952 del 08/03/2013

Fattura n. 07 del 27/02/2013 €3.601,40 + IVA = € 3.961,54 prot. n. 1954 del 08/03/2013

Vista ed approvata la documentazione di contabilità dei lavori;

Ciò premesso

Considerato che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme: Art. 107 del D.Lgs 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni; Art. 41 e 43 dello statuto ; Art. 3 del regolamento Ordinario Uffici ;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 30/08/2011 con cui si istituisce la posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " ;

Vista la determinazione dirigenziale del Dirigente incaricato n. 1132 del 15/09/2011 con cui si assegna la titolarità della posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " a far data dal 01.10.2011 per anni 5 (cinque) al Sig. Puppola Stefano Cat. Giuridica D1 Cat. Ec. D6, al quale sono delegate tutte le funzioni gestionali ed organizzative descritte analiticamente in narrativa delle determinazioni proprie della dirigenza di programma ed in particolare ogni fase procedimentale di carattere gestionale finalizzata all'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento;

Visto che nell'incarico, la posizione organizzativa è tenuta a perseguire gli obiettivi del programma Gestionale approvato con la Relazione Previsionale e Programmatica annuale nonché previsti dai progetti speciali di settore;

Visto il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22/11/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano approvato dai Consigli Comunali e pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n° 45 del 07/11/2012 – Supplemento n° 142;

P.Q.M.

DETERMINA

- 1) di approvare la contabilità finale dei lavori di “Manutenzione straordinaria per “recupero funzionale ex appartamento da destinare allo svolgimento di attività educative extrascolastiche infanzia adolescenza e giovani” costituita dagli elaborati di cui in premessa e che ancorché non allegati sono parte ed integrante della determinazione;
- 2) di liquidare alla Società Pacchiarotti S.r.l. con sede in Via Cordelli Scossa 23 GROTTI DI CASTRO (VT) c.f. e p.IVA 00629320565 il credito residuo di cui allo Stato Finale pari ad €1.836,71 e lavori accertati in economia pari ad € 3.601,40 e quindi complessivamente €5.438,11 oltre IVA 10% a saldo delle fatture n. 06 e 07 del 27/02/2013;
- 3) di imputare la spesa nel modo seguente:
 - per € 1.836,71 + IVA 10% totale €2.020,38 al Cap. 1371 01 RR PP 12 e di cui alla determina d'impegno n. 853 del 31/07/2012 imp. n. 520 del 31/07/2012;
 - per €3.601,40 oltre IVA 10% totale €3.961,54 al Cap. 1371 01 RR PP 12 e di cui alla determina d'impegno n. 306 del 04/03/2013 imp. n. 39 del 04/03/2013 ;
- 4) di accreditare la somma sul c/c dedicato cod IBAN IT73V0606573120000011000066 presso Cassa di Risparmio di Viterbo Filiale di Grotte riportando sul bonifico i seguenti codici: CIG 3956459D3D - CUP F46J11000290005
- 5) di dare atto che sarà proceduto alla pubblicazioni delle informazioni di cui alla L. 190/2012 art. 1 commi 16 e 32 sul sito istituzionale.

Ut 13-00048 liq fin pacchiarotti

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



UT - 2013 - 48

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: PSR 2007-2013 - Mis. 321A - Recupero funzionale ex appartamento da destinare allo svolgimento di attività educative extrascolastiche infanzia adolescenza e giovani. - CIG 3956459D3D - CUP F46J11000290005 Liquidazione Stato Finale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
1371 01		RR PP 12		2 020,38	520	31/07/2012	853	31/07/2012
1371 01		RR PP 12		3 961,54	39	04/03/2013	306	04/03/2013

Si attesta che le somme soprariportate liquidate con il presente atto trovano copertura finanziaria nei Capitoli del bilancio corrente sopradescritti, e che agli stessi sono già state attribuite in quanto facenti parte degli impegni assunti con gli atti soprarichiamati e, per cui già registrate nelle scritture contabili dell'Ente, ai numeri d'ordine indicati.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA
Petrelli Brunati Antonella

N.	Data	Ditta	Importo	Norma	Ufficio Responsabil e	Individuazio ne	Link Progetto	Liquidazion e
185	03/04/2013	Pacchiarotti srl Via Cordelli Scossa 23 Grotte di Castro 23 (VT) c.f. p.IVA 0062932056 5	5981.92	determinazioni d'impegno 486 del 02/05/2013 - 853 del 31/07/2012 - 306 del 04/03/2013	Servizio VIII Stefano Puppola	Procedura negoziata art. 122 c.7 e 204 c.1 D.lgs 163/2006	Atti progettuali e di gara	fatture 06 e 07 del 27/02/2013

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134

"AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI



Il presente atto non rientra nella casistica di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Letto, approvato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO EDILIZIO
Fto PUPPOLA STEFANO**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetani¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal

al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>