



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 1393

del 10/12/2012

SERVIZIO N. II

Oggetto: L.R. 34/94 Cb Ombrone Sin. - Approvazione Cert. Reg. Esec Lavori Costruzione
Briglia T. Ente Loc Vescovo Castel Del Piano e Svincoli Depositi Cauzionali .-

L'anno duemiladodici, addì dieci del mese di dicembre alle ore 13:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE INCARICATO: **PAPALINI Dr. CESARE**

IL DIRIGENTE INCARICATO

PAPALINI DR. CESARE

Premesso che con nota n° 4540 del 30/6/2009 Si trasmetteva alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, Ente Delegato alle funzioni di cui alla L.R. 34/94 nel Comprensorio di Bonifica N° 36 Ombrone di Sinistra, il Progetto Preliminare Realizzazione briglie e difese spondali per contenere l'erosione causa di smottamento (Castel del Piano);

Che con Decreto Regione Toscana N° 4094 del 25/8/2009, venivano finanziati interventi prioritari nel Comprensorio di Bonifica n° 36 "Sinistra Ombrone" e che tra gli altri veniva finanziato l'intervento proposto da questa Comunità Montana ed esattamente:

Torrente Ente	Realizzazione briglie e difese spondali per contenere l'erosione causa di smottamento (Castel del Piano)	Importo Lavori	Quota R.T.
		150.000,00	120.000,00

Che con nota n° 1329 del 4/2/2010, la C. Montana Amiata Val d'Orcia al fine di ottimizzare sia la gestione che il controllo degli interventi sopra indicati, demandava a questa C. Montana, la progettazione ed esecuzione dei lavori di che trattasi;

Che con Determinazione Dirigenziale n°475 del 16/4/2010, si disponeva l'affidamento della Progettazione e D. Lavori alla Coop. Dream Italia e che le funzioni di Direzione Lavori venivano effettuate dall'Ing. Silvia Cipriani della Coop. stessa;

Che con Delibera di G.E. n° 19 del 22/3/11 si approvava il Progetto Esecutivo redatto dalla Soc. Dream Italia;

Che con Delibera della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia n° 16 del 2011, in qualità di Ente Delegato approvava il Progetto **REALIZZAZIONE BRIGLIA E DIFESE SPONDALI PER IL CONTENIMENTO DELL'EROSIONE SUL TORRENTE ENTE LOC POD. VESCOCO (CASTEL DEL PIANO)**, per l'importo di Euro **150.000,00**, e contestualmente autorizzava la C.M. Amiata Grossetano a procedere alla realizzazione dell'opera e si autorizzava il Servizio Bonifica dell'Ente concedente ad assumere i relativi impegni di spesa a favore della C.M. Amiata Grossetano, disponendo di affidare i lavori alle Imprese forestali iscritte all'albo di cui alla L.R. 39/00

Vista la Determinazione a contrattare n° 1390 del 10/11/2011, con la quale si stabiliva di affidare i lavori tramite Cottimo Fiduciario tra Coop. Agr. For. iscritte all'Albo Regionale di cui alla L.R. 39/00 per l'anno 2011 e che la Giunta Esecutiva della Comunità Montana, con deliberazione n. 59 del 07/05/2009, tra altro, stabiliva:<<.....

1. di aderire alle politiche regionali di e-procurement attuate attraverso il sistema START, come già previsto nel PLSI approvato dalla Comunità Montana Amiata Grossetano; >>;

CHE il Cottimo Fiduciario tramite la procedura telematica START si è tenuto il 16/12/2011 alle ore 09:30 come risulta dal processo verbale dal quale si accerta che al Cottimo, hanno partecipato due imprese iscritte all'albo regionale per l'anno 2011 ed esattamente:

- Coop. Sorgenti del Fiora di Santa Fiora GR;
- Coop Agricola la Querce di Castiglione d'Orcia SI

Che l'offerta della Coop. Sorgenti del Fiora di Santa Fiora, è economicamente vantaggiosa e conforme alla richiesta della Comunità Montana;

Che con Determinazione N° 95 del 24/01/2012 si aggiudicava in maniera definitiva la esecuzione dei lavori alla Coop Sorgenti del Fiora con sede in Santa Fiora Loc. Fontespilli GR (CF 00256920539);

Che i lavori venivano consegnati in data 30/6/2010;

Che con Determinazione N° 836 del 24/07/2012, si approvava il I° Stato Avanzamento Lavori e liquidava il relativo Certificato di Pagamento n° 1, per il quale, effettuate le deduzioni di legge, si liquidava la somma alla Coop Sorgenti del Fiora la somma di € 85.628,73 oltre l'IVA al 21% pari ad € 17.982,03 per un totale complessivo pari ad € 103.610,76 , giusta la Fattura n° 49/12;

Che con Deliberazione della Giunta Esecutiva N° 112 25/8/12, si approvava la Perizia Suppletiva e di Variante dei lavori a seguito della quale il nuovo quadro economico dei lavori depurato del ribasso d'asta del 10,40% è il seguente:

	Somme previste Contratto	Quadro delle spese di Variante	Differenza in + / -	SPESA COMPLESSIVA
Lavori	€ 102.750,61	€ 113.042,15	€ 10.291,54	€ 113.042,15
IVA 21%	€ 21.577,63	€ 23.738,85	€ 2.161,22	€ 23.738,85
Totale maggiori spese			€ 12.452,76	
Affidamento Progettazione e D. Lav DREAM IVA 21% inclusa				
	€ 11.171,31	€ 0	€ 0	€ 11.171,31
Contributo AVCP	€ 30,00	€ 0	€ -0	€ 30,00
		TOTALE NUOVO IMPORTO		€ 147.982,31

a fronte di una disponibilità economica di € 150.000,00.

Visto che in data 10/09/2012 il D. lavori rimetteva la Relazione sul Conto Finale del Progetto di che trattasi, lo Stato Finale dei Lavori, il Registro di Contabilità, il Sommario ed il Libretto delle Misure N° 2 e che dai documenti suddetti si accerta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 113.169,72 al netto del ribasso d'asta con una maggiore spesa di € 127,57 per lavori e forniture in economia disposte dalla D.L. per dare completezza alle opere;

Che con Determinazione n° 1373 del 04/12/2012, si approvava lo Stato Finale dei Lavori e liquidava il relativo Certificato di Pagamento n° 2, per il quale, effettuate le deduzioni di legge, si liquidava alla Coop Sorgenti del Fiora la somma di di € 26.975,14 oltre l'IVA al 21% pari ad € 5.664,78, per un totale di € 32.639,92, giusta la Fattura n° 70 del 14/09/2012 ;

Che in data 7/11/2012 il D. Lavori rimetteva il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dal quale risulta il credito dell'Impresa pari ad € 565,85 oltre l'IVA al 21% pari ad € 118,83 ed in totale € 684,68;

Che è opportuno procedere alla liquidazione delle somme sopra indicate derivanti dalle trattenute di Legge per depositi cauzionali effettuate sui vari SAL;

Che l'impresa è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

Vista la Fattura n° 83 del 20/11/2012 dell'importo di € 565,85 oltre l'IVA al 21% pari ad € 118,83 ed in totale € 684,68 rimessa dalla COOP Sorgenti del Fiora, aggiudicataria dei lavori principali e constatane la regolarità;

Acquisito il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151 del 4° comma , D. Lgs. 267/2000;

Constatato che il provvedimento ricade nella competenza del Servizio II, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n° 61 del 2/4/1998;

Considerato che con il presente provvedimento si da luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

art. 107 D. Lgs. 267/2000, art. 3 comma 2 del D. Lgs. N° 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni ; art. 41 e 43 dello Statuto; art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici.-

Visto il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i Capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni, approvato dalla Assemblea con delibera n° 68 del 22/11/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana approvato dai Consigli Comunali e pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n° 45 del 07/11/2012 – Supplemento n° 142;

D E T E R M I N A

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione in data 7/11/2012, rimesso dal D.L. Silvia Cipriani della Coop. Dream Italia nel quale si accerta che i lavori di cui al Progetto **REALIZZAZIONE BRIGLIA E DIFESE SPONDALI PER IL CONTENIMENTO DELL'EROSIONE SUL TORRENTE ENTE LOC POD. VESCOCO (CASTEL DEL PIANO)**, dell'importo complessivo di Euro **150.000,00**, sono regolarmente eseguiti e collaudabili.

Che si può pertanto procedere alla liquidazione della fattura della Coop Sorgenti del Fiora n° 83 del 20/11/2012 sede in Santa Fiora Loc. Fontespilli GR (CF 00256920539) relativa alle somme residue delle trattenute di legge effettuate sugli stati di avanzamento dei lavori, per l'importo di € 565,85 oltre l'IVA al 21% pari ad € 118,83 ed in totale € 684,68 imputando la spesa al Capitolo n 265 02 / 2012 come da Determinazione di impegno n° 1619 del 30/12/2011.

Dare atto che è accertata la regolarità contributiva dell'Impresa come da DURC pervenuto dall'Istituto competente che risulta regolare.

Dare atto che il **CUP** attribuito al progetto è **F83B11000000005**

Dare atto che il codice **CIG** attribuito al progetto è **35303519CC**

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



UT - 2012 - 146

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: L.R. 34/94 CB OMBRONE SIN. APPROVAZIONE CERT. REG. ESEC LAVORI COSTRUZIONE BRIGLIA T. ENTE LOC VESCOVO CASTEL DEL PIANO E SVINCOLI DEPOSITI CAUZIONALI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto	Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
265 02			2012		684,68				

Si attesta che le somme soprariportate liquidate con il presente atto trovano copertura finanziaria nei Capitoli del bilancio corrente sopradescritti, e che agli stessi sono già state attribuite in quanto facenti parte degli impegni assunti con gli atti soprarichiamati e, per cui già registrate nelle scritture contabili dell'Ente, ai numeri d'ordine indicati.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMATA GROSSETANA

Arcidosso - Castel del Piano - Castell'Azzara - Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano - Semproniano

Realizzazione di briglia e difese spondali per il contenimento dell'erosione sul Torrente Ente in località Podere del Vescovo

IMPRESA APPALTATRICE: Sorgenti del Fiora con sede in via santa Fiora località Fontespilli 58030 Bagnolo, Santa Fiora (GR)

Lavori a base d'asta	113.143,30
Ribasso d'asta (10,40%)	11.766,90
Lavori al netto del ribasso	101.376,40
Oneri sicurezza	_____ 1.374,21
Totale lavori al netto del ribasso	102.750,61
IVA (21 %)	_____ 21.577,63
Totale affidamento	124.328,24

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

{(art. 187 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)}

Il giorno 07/11/2012 in Pistoia il sottoscritto Ing. Silvia Cipriani, in qualità di Direttore dei Lavori, visto

1. il progetto approvato con tutte le relative autorizzazioni;
2. la consegna dei lavori in data in data 21/03/2012
3. il certificato di ultimazione lavori in data 04/09/2012
4. la relazione finale e la contabilità dei lavori;

considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio della Direzione Lavori;
- i lavori sono iniziati il giorno 21/03/2012;
- che è stata concessa una sospensione dei lavori dal giorno 29/06/2012 al giorno 27/08/2012 e pertanto il nuovo termine contrattuale è fissato il 06/09/2012
- i lavori sono stati ultimati il giorno 04/09/2012, e quindi entro i termini stabiliti
- che sono state eseguite le prescrizioni impartite all'impresa
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per l'ammontare complessivo di euro 113.169,82, da cui detratti gli acconti corrisposti in 112.603,87, resta il credito di euro 565,85 che può pagarsi all'impresa, salvo approvazione del presente atto.

L'impresa
Dott. Ing. Silvia Cipriani

Letto, approvato e sottoscritto

**IL DIRIGENTE INCARICATO
Fto PAPALINI Dr. CESARE**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>

