

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
ARCIDOSSO
PROVINCIA DI GROSSETO**



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 1432

del 14/12/2012

SERVIZIO N. VIII

Oggetto: Psr 2007/13 Bando n. 7 Mis 323B lavori di manutenzione straordinaria per Risanamento Conservativo della Casa Museo di Monticello Amiata - Cinigiano" - Liquidazione 1 S.a.l. - Cig Z93037be25 -

L'anno duemiladodici, addì quattordici del mese di dicembre alle ore 10:30 nella sede dell'Ente, in virtù della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 30/08/2011 e della Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 15/09/2011, assume la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
EDILIZIO

SIG. PUPPOLA STEFANO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIII
"OPERE PUBBLICHE - SUPPORTO TECNICO AI LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO EDILIZIO"
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Puppola Stefano

Premesso:

CHE con deliberazione di G.E. n. 161 del 18/11/2010 veniva deliberato di proporre la candidatura al Leader+ 2007-2013 Bando n. 7 Mis. 323b – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e specificatamente nel settore “SISTEMA MUSEALE AMIATA GROSSETANO”

CHE le strutture interessate sono le seguenti:

- Casa Museo di Monticello Amiata;
- Museo della Vite e del Vino di Montenero;
- Palazzo Nerucci

CHE a seguito di specifico incarico, il progetto redatto dallo Studio CMN Progetti di Arcidosso con capo progetto l'Arch. Franza Gabriele, seguiva il seguente iter di approvazione:

Deliberazione G.E. n. 185 del 17/12/2010 approvazione preliminare/definitivo;

Deliberazione G.E. n. 41 del 10/05/2011 approvazione progetto definitivo con modifiche;

Deliberazione Commissario Straordinario n. 13 del 20/10/2011 e determinazione n. 109 del 26/01/2012 approvazione progetto esecutivo;

CHE l'atto di assegnazione del contributo è stato emesso dal FAR Maremma con Raccomandata acquisita a prot. n. 7835 del 23/11/2011;

CHE il progetto esecutivo veniva validato con verbale del 03/10/2011;

CHE si ritiene di non acquisire l'attestazione del D.L. prevista dall'Art. 106 del DPR 207/2010 in quanto l'immobile è nella disponibilità di questo Ente e non risultano essere sopravvenuti impedimenti;

CHE il progetto è cantierabile in virtù della Conferenza dei Servizi in data 07/07/2011;

CHE il quadro economico approvato è il seguente:

Importo delle lavorazioni		€ 24.527,80
di cui oneri di sicurezza	€ 1.187,85	
Somme a disposizione		
Iva sui lavori	€ 2.452,78	
Imprevisti	€ 1.226,39	
Incentivo progettazione	€ 171,69	
Spese tecniche, progettazione, D.L.coordinationo della sicurezza	€ 2.894,71	
CNPAIA	€ 115,79	
IVA su spese tecniche	€ 602,10	
Spese autorizzazioni, bolli ecc.	€ 100,00	
Collaudi e altri collaudi specialistici	€ 300,00	
arr.to	€ 108,74	
	€ 7.972,20	€ 7.972,20
TOTALE PROGETTO		€ 32.500,00

CHE con determinazione dirigenziale n. 124 del 31/01/2012 veniva approvato il procedimento di scelta del contraente, individuato nella procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e nel criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs.163/2006;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio VIII i lavori veniva affidati alla Ditta Amiata CLIM di Santa Fiora (C.F. e P.iva: 00865330534) dei "Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento conservativo della Casa Museo di Monticello Amiata" per l'importo di €20.291,60 al netto d'IVA così determinato:

- Importo soggetto a ribasso	€	23.339,95
- Ribasso d'asta	€	18,15%
- Importo del ribasso	€	<u>4.236,20</u>
- Importo al netto del ribasso	€	19.103,75
- Oneri di sicurezza	€	<u>1.187,85</u>
- Importo di aggiudicazione	€	20.291,60

CHE il contratto è stato firmato in data 14/05/2012 Ric. n. 16;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 18/05/2012 ed iniziati il 07/06/2012;

CHE in corso d'opera, sentito quest'Ufficio, la D.L. ha proposto perizia di variante e suppletiva per risolvere alcuni aspetti di miglioramento e di dettaglio;

CHE la perizia è stata approvata con determinazione del Servizio VIII n. 1197 del 16/10/2012;

CHE con l'approvazione della perizia di variante e suppletiva veniva altresì approvato il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	DI PROGETTO	DI CONTRATTO	DI VARIANTE
Importo delle lavorazioni inclusi gli oneri di sicurezza	€ 24.527,80	€ 24.527,80	€ 26.214,29
di cui oneri di sicurezza inclusi nelle lavorazioni	€ 974,05	€ 974,05	€ 974,05
di cui oneri di sicurezza esclusi dalle lavorazioni	€ 213,80	€ 213,80	€ 213,80
Ribasso d'asta del 18,15% al netto degli oneri		€ 4.236,20	€ 4.542,30
Importo di contratto		€ 20.291,60	€ 21.671,99
Somme a disposizione:			
Iva sui lavori	€ 2.452,78	€ 2.452,78	€ 2.621,43
Imprevisti	€ 1.226,39	€ 1.226,39	€ 1.226,39
Incentivo progettazione	€ 171,69	€ 171,69	€ 171,69
Spese tecniche, progettazione, D.L.coordinatione della sicurezza	€ 2.894,71	€ 2.894,71	€ 3.145,71
CNPAIA	€ 115,79	€ 115,79	€ 125,83
IVA su spese tecniche	€ 602,10	€ 632,20	€ 687,02
Spese autorizzazioni, bolli ecc.	€ 100,00		0
Collaudi e altri collaudi specialistici	€ 300,00		0
arr.to	€ 108,74		0
economie da ribasso d'asta ed altre voci		€ 4.714,84	€ 2.849,93
TOTALE	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00

CHE l'atto di sottomissione è stato sottoscritto in data 12/10/2012 Ric. 30;

CHE la Direzione Lavori, Arch. Franza Gabriele, ha rimesso la contabilità relativa al 1° Sal al 30/10/2012;

CHE dal primo certificato di pagamento risulta il credito dell'impresa in €20.000,00 oltre IVA;

CHE la Ditta Amiata CLIM ha rimesso fattura n. 40 del 02/11/2012 per pari importo;

CHE la Ditta Amiata CLIM risulta regolare ai fini del DURC e di cui al Protocollo n° 21866035 del 22/11/2012 C.I.P. 20120722513693;

CHE dalla contabilità rimessa si presume che risulterà una minore spesa rispetto alla perizia di variante e suppletiva dovuta ad un minor quantitativo di staffe in acciaio e di travicelli;

CHE per quanto già evidenziato con la determinazione n. 1197 del 16/10/2012 tale somma sarà utilizzata per imbiancatura dell'ingresso, salvo altro intervento a miglioramento che sarà specificatamente quantificato;

Considerato che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme: Art. 107 del D.Lgs 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n.°29/93 e successive modificazioni e integrazioni; Art. 41 e 43 dello statuto ; Art. 3 del regolamento Ordinario Uffici ;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 30/08/2011 con cui si istituisce la posizione organizzativa “Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio “ ;

Vista la determinazione dirigenziale del Dirigente incaricato n. 1132 del 15/09/2011 con cui si assegna la titolarità della posizione organizzativa “Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio “ a far data dal 01.10.2011 per anni 5 (cinque) al Sig. Puppola Stefano Cat. Giuridica D1 Cat. Ec. D6, al quale sono delegate tutte le funzioni gestionali ed organizzative descritte analiticamente in narrativa delle determinazioni proprie della dirigenza di programma ed in particolare ogni fase procedimentale di carattere gestionale finalizzata all’adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento;

Visto che nell’incarico, la posizione organizzativa è tenuta a perseguire gli obiettivi del programma Gestionale approvato con la Relazione Previsionale e Programmatica annuale nonché previsti dai progetti speciali di settore;

Visto il P.E.G. dell’anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22/11/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano approvato dai Consigli Comunali e pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07.11.2012 Supplemento n. 142

P.Q.M.

DETERMINA

- di liquidare e pagare alla Ditta Amiata CLIM la somma di €22.000,00 a saldo della fattura n. 40 del 02/11/2012 relativa la 1° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria per risanamento conservativo della Casa Museo di Monticello Amiata - Cinigiano”
- di imputare la spesa di €22.000,00 al Cap. 1371 00 competenza e di cui alla determinazione d’impegno n.384 del 04/04/2012 impegno n. 185 del 04/04/2012;
- di dare atto che i codici attribuiti sono i seguenti: CIG Z93037BE25 - CUP F14B10000970005
- di eseguire mandato sul c/c dedicato IBAN IT 60 L 06160 72160

PS/bg (UD 1432/12)

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



UT - 2012 - 153

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: PSR 2007/13 BANDO N 7 MIS 323 B LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CASA MUSEO DI MONTICELLO AMIATA - CINIGIANO" - CIG Z93037BE25 - LIQUIDAZIONE 1 SAL

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto	Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
1371	00		2012		22 000,00	185	04/04/2012	384	04/04/2012

Si attesta che le somme soprariportate liquidate con il presente atto trovano copertura finanziaria nei Capitoli del bilancio corrente sopradescritti, e che agli stessi sono già state attribuite in quanto facenti parte degli impegni assunti con gli atti soprarichiamati e, per cui già registrate nelle scritture contabili dell'Ente, ai numeri d'ordine indicati.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Letto, approvato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO EDILIZIO
Fto PUPPOLA STEFANO**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetani¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal

al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>